REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2175/01 GRAD SINJ

Primljeno: 12.03.2018		
Klasifikacijska oznaka	Org jed.	
Urudžbeni broj	Prij.	Vrij.

Točka:_____

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2017.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
GRADONAČELNIK

Klasa: 361-01/18-01/
Ur.broj: 2175-01-03-18-1
Sinj, 27. veljače 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
n/p predsjednika
Joško Kontić, dipl.nov.

Na temelju čl. 48. st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), čl 53. Statuta Grada Sinja («Službeni glasnik Grad Sinja» br. 10/09 i 02/13) i čl. 70. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 02/10 i 02/13) prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Sinja na razmatranje i usvajanje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2017.g.

U skladu s člankom 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 02/10 i 02/13) na radnim tijelima objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja davati će naknadno određeni predstavnik izvršne vlasti dok će izvjestitelj ove točke dnevnog reda na 11. sjednici Gradskog vijeća biti v.d. pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, gospodarenje prostorom i razvoj, Ankica Panza, dipl.oec.

Gradonačelnica:
Kristina Križanac, struč.spec.oec., v.r.

OBRAZLOŽENJE

uz Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2017.g.

1. Pravni temelj

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članka 35. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 10/09 i 02/13) i članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćen tekst, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14).

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim Zaključkom, te svrha koja se želi postići uređenjem odnosa na predložen način

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćen tekst, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 35. Statuta Grada Sinja (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 10/09, 02/13), a sukladno Programu rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika podnosi:

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2017.g, Gradskom vijeću Grada Sinja na raspravu i usvajanje.

3. Procjena sredstava potrebnih za usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2017.g. te način njihovog osiguranja.

Sredstva nisu potrebna.

4. Tekst prijedloga Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2017.g

U privitku.

5. Prilozi:

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA U 2017.G.

Sinj, veljača 2018.g.

Temeljem članka 30. točka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćen tekst, 82/04 i 110/04), a sukladno Programu rada Gradskog vijeća Grada Sinja, Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, struč.spec.oec., podnosi Gradskom vijeću Grada Sinja

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA U 2017.G.

Članak 1.

U tijeku 2017.g.putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja, realiziran je Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2017.g. po pojedinim djelatnosti kako slijedi:

I. VODOOPSKRBA I ODVODNJA

I.1. PROJEKTIRANJE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

U 2017. godinu nastavljena je realizacija integriranog projekta sustava odvodnje za aglomeraciju Sinj:

- Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Sinj – Vodosprema Sinj Grad 1
- Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Sinj – dogradnja Vodospreme Sinj – Radošić
- Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Sinj – rekonstrukcija tlačnog cjevovoda CS Ruda – VS Ruda
- Vodovod u ulicama Borićevac i A.K. Miošića u Sinju
- Vodovod na području Baraći
- Sanacija VS Šušnjevača – izvedbeni projekt
- Glavni kolektori sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj
- Kanalizacijski kolektori podsustava Sjever sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj
- Kanalizacijski kolektori podsustava Centar zapad sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj
- Kanalizacijski kolektori podsustava Centar istok sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj
- Kanalizacijski kolektori podsustava Zapad sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj
- Kanalizacijski kolektori podsustava Jug sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj
- Kanalizacijski kolektori podsustava Brnaze sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj
- Kanalizacijski kolektori podsustava Glavice sjever sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj
- Ispust iz UPOV-a Sinj do Cetine

- Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Sinj

Ishođene su dvije građevinske dozvola za sustave .
Ishođena je lokacijska dozvola za UPOV Sinj sa ispustom.
Pred Uredom državne uprave SDŽ, Službom za imovinsko-pravne odnose, Ispostavom Sinj, provedeni su svi postupci osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina te je započeto sklapanje nagodbi o služnosti sa vlasnicima čestica zemlje.
Sklopljen je ugovora o služnosti na česticama nerazvrstanih cesta između Grada Sinja i korisnika Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. (VIOCK).
U 2017.g. za ovu namjenu utrošeno je 335.426,54kn

PROJEKT	PROGRAM	FINANCIJSKI TERETI 2017.G.	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.G.	NAPOMENA
Aglomeracija Sinj	400.000,00	335.426,54	400.000,00	U tijeku

II. NERAZVRSTANE CESTE I NOGOSTUPI

II.1. PROJEKTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

II.1.1. Glavna prometnica u ex Vojarni Ivaniša Nelipića

U 2017.g. izrađena je kompletna projektna dokumentacija za sabirnu ulicu u ex vojarni Ivaniša Nelipića te je pripremljena za postupak ishođenja građevinske dozvole.
U 2017.g. trošak je iznosio 90.187,50kn

II.2. EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

U 2017.g. temeljem geodetskih elaborata izvedenog stanja izvršeno je evidentiranje javnog dobra u općoj upotrebi:

- Nerazvrstana cesta Šibenica koja se proteže od spoja sa državnom cestom D 219 od stambene zgrade anagrafske oznake 646A do mjesnog groblja Šibenica u K.O. Glavice, dužine 0,9 km, površine 4.309 m^2
- Nerazvrstana cesta Vujanovića prolaz, dio koji obuhvaća tri ogranka od Glavičke ulice do Ulice Stjepana Gunjače, ukupne dužine 225 m, površine 1.338 m^2
- Nerazvrstana cesta park-šetnica Montemarciano, dužine 580 m, površine 1.810 m^2
- Nerazvrstana cesta koja se proteže od spoja s državnom cestom D 219 prema zaseoku Držak, uključujući ogranke prema zaseocima Milići i Pavičići, K.O. Radošić, dužine 2.760 m, površine 13.800 m^2
- Nerazvrstana cesta označena kao k.č. zemljišta 1083 K.O. Radošić sa ograncima, lokacija Medvidi, dužine 353 m, površine 2.134 m^2

Troškovi za ovu namjenu teretili su Proračunu Grada Sinja za 2017. godinu u iznosu 18.500,00 kn.

II.3. IZGRADNJA NOGOSTUPA

U 2017. godini Hrvatske ceste su, temeljem projektne dokumentacije koju je u cijelosti pripremio i financirao Grad Sinj, provele javnu nabavu za radove izgradnje nogostupa Suhač – Karakašica, te odabran izvođač radova.
Po ovoj osnovi nije bilo troškova u 2017.g.

PROJEKT	PROGRAM I IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA	FINANCIJSKI TERETI 2017.G.	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.G.	NAPOMENA
Projektiranje sabirne ulice u ex vojarni Ivaniša Nelipića	91.000,00	90.187,50	91.000,00	Završeno
Evidentiranje nerazvrstanih cesta	80.000,00	18.500,00	80.000,00	U tijeku
Izgradnja nogostupa Suhač - Karakašica	0,00	0,00	0,00	U tijeku

III. GROBLJA I MRTVAČNICE

U 2017. godini su podmireni troškovi legalizacije i vodnog doprinosa u sklopu postupka legalizacije objekata mrtvačnica, te zajedno sa kolicima za mrtvačnicu Brnaze, trošak u 2017.g. iznosio je 46.082,10kn

PROJEKT	PROGRAM	FINANCIJSKI TERETI 2017.G.	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.G.	NAPOMENA
Legalizacija i opremanje mrtvačnice	60.000,00	46.082,10	60.000,00	Završeno

IV. JAVNE POVRŠINE

IV.1. UREĐENJE PARKIRALIŠTA

IV.1.1. Uređenje parkirališta kod Pravoslavne crkve

U 2017. godini proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na uređenju parkirališta za motorna vozila kod pravoslavne crkve u površini od 1498m2, sa 27 parkirnih mjesta.

U 2017. godinu za ovu namjenu je utrošeno 622.494,19 kn, od čega je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja temeljem Odluke o dodjeli sredstava kapitalne pomoći za održavanje javnih površina i javne rasvjete osiguralo 200.000,00kn.

IV.2. UREĐENJE GRADSKIH ULICA

IV.2.1. Uređenje gradskih ulica – rekonstrukcija ulica u sklopu Urbanističke cjeline Sinj (Ulica A.K.Miošića, Vrlička ulica)

U 2017. godini je proveden je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova na uređenju ulica (Vrlička ulica, Ulica A.K.Miošića) u sklopu Urbanističke cjeline Sinj. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.473.851,78kn. U 2017. godine krenulo se s izvođenjem radova na rekonstrukciji Vrličke ulice.
U 2017. godini za ovu namjenu su utrošena sredstva u iznosu od 272.360,48 kn.

PROJEKT	PROGRAM	FINANCIJSKI TERETI 2017.G.	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.G.	NAPOMENA
Uređenje parkirališta kod pravoslavne crkve	720.000,00	622.494,19	720.000,00	U tijeku
Uređeneje gradskih ulica – Vrlička ulica	700.000,00	272.360,48	325.000,00	U tijeku

V. IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

V.1. Sanacija deponija

Tijekom 2017. godine ishođene su sve potvrde Glavnog projekta 1. Faze sanacije odlagališta „Mojanka“, rješeni su svi imovinsko-pravni odnosi na dijelu odlagališta koji se nalazi u sastavu K.O. Brnaze i K.O. Turjaci. Podnesen je kompletan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Troška u 2017.g. nije bilo.

V.2. Reciklažno dvorište

V.2.1. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

Grad je ishodio građevinsku dozvolu za izgradnju reciklažnog dvorišta.
Izrađena je studija izvedivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta te je izrađen aplikacijski obrazac i izrađena prijava na Poziv temeljem Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, kojeg provode Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.
Trošak za ovu namjenu koji je teretio Proračun Grada Sinja za 2017. godinu iznosio je 121.250,00kn.

PROJEKT	PROGRAM	FINANCIJSKI TERETI 2017.G.	IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.G.	NAPOMENA
Sanacija deponija Mojanka	0,00	0,00	0,00	Sve planirane radnje obavljene
Izgradnja reciklažnog dvorišta	100.000,00	121.250,00kn	125.000,00	Sve planirane radnje obavljene

Gradonačelnica:
Kristina Križanac, struč.spec.oec.