GRAD SINJ

201901002

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2175 01 GRAD SINJ

Primljeno: 24.01.2019	
Klasifikacijska oznaka: 361-01/19-01/5	Org. jed. 06
Urudžbeni broj: 2175/1-03-19-2	Prij. / Vrij.

TOČKA:

Predmet: Izvješće o utrošku sredstava naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na području Grada Sinja prikupljenih u 2017.g.

GRAD SINJ

201901001

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE D.O.O.

126. brigade HV-a 13, 21230 SINJ • Tel: 021/660-150, 660-162 • Fax: 021/821-345
MB: 3067521 • OIB: 81685682389 • Žiro-račun: 2330003-1101106510 • IBAN: HR2023300031100106510

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2175 01 GRAD SINJ

Primljeno: 24.01.2019.
Klasifikacijska oznaka: 361-01/19-01/5
Org. jed.: 06
Urudžbeni broj: 363-19-01
Prij. | Vrij.

Naš broj: 1258/1-2018.

U Sinju, 14.prosinaca 2018.godine

GRAD SINJ
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti,gospodarstvo i upravljanje imovinom

PREDMET : **Izvješće o utrošku sredstava naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na području Grada Sinja prikupljenih u 2017.g. - dostavlja se.**

Temeljem Vašeg poziva od dana 01.12. 2018g. za dostavom Izvješća o utrošku sredstava naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na području Grada Sinja prikupljenih u 2017. godini dostavljamo traženo izvješće.

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU GRADA SINJA PRIKUPLJENIH U 2017.GODINI

1. **NAKNADA ZA RAZVOJ-OBRAČUN ZA 2017..... 1.142.312,40 kn**
2. **VODOVODNA LINIJA ŠIMLEŠA-BAJAGIĆ.....81.053,30 kn**
3. **VODOVODNA LINIJA MASNIĆ-GLAVICE.....61.427,92 kn**

Naknada za razvoj Sinj saldo na dan 14.prosinca 2018.....**999.831,18 kn**

Prema planu utroška sredstava naknade za razvoj u 2017 godini usvojenog od strane Gradskog vijeća Grada Sinja dana 18. Prosinca 2017 godine pod KLASOM :361-01/17-01/19, UR.BR. 2175/01-01-17-2 VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. od predviđene 4 linije realizirane su gore navedene dvije dok preostale dvije :Vodovodna linija Masle -Paštar Brnaze i Poljakova glavica Glavice Gornje nisu realizirane.
Navedene radove na ove dvije linije nismo napravili iako smo poduzeli sve potrebne radnje za izvođenje istih ,došlo je do otpora pojedinih sugrađana koji stanuju na tim lokacijama.

Rukovoditelj Financijsko-komercijalne službe

Ivanka Putnik, dipl.oecc

Direktor

Milan Smoljo, dipl.oec.

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

201709262

Temeljem članka 26. Stavak 3. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09), članka 35. Statuta Grada Sinja (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 10/09, 02/13), i članka 4. Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja, Gradsko vijeće Grada Sinja na 8. sjednici održanoj 18. prosinca 2017.godine, donijelo je

PLAN UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ KOMUNALNO VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU GRADA SINJA PLANIRANIH PRIKUPITI U 2017.G. SA SREDSTVIMA PREDVIĐENIM U PRORAČUNU GRADA SINJA ZA 2017.G. KAO KAPITALNA POMOĆ VIOCK D.O.O. SINJ ZA RAZVOJ VODNO KOMUNALNIH GRAĐEVINA

Članak 1.

Planom utroška sredstava prikupljenih s osnove naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na području Grada Sinja u 2017.g. utvrđuje se namjena za projektiranja i gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Sinja koji će se realizirati sukladno prikupljenim sredstvima. Planom se određuje procijenjeni iznos ulaganja i izvor financiranja.

Članak 2.

Troškovi za razvoj komunalnih vodnih građevinama iz članka 1. ovog Plana podrazumijevaju troškove financiranja / sufinanciranja / otplatu kredita za poslove projektiranja, stručnog nadzora i izgradnje građevina za javnu vodoopskrbu i građevina za javnu odvodnju.

Članak 3.

Planom se utvrđuje financiranje poslova projektiranja, stručnog nadzora i gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Sinja u ukupnom procijenjenom iznosu od 1.480.000,00 kn kako slijedi:

Red.broj	Opis	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)	Planiran rok	Izvor sredstava	Napomena
1.	Sustav odvodnje i UPOV na području aglomeracije Sinj (Brnaze, Sinj. Glavice)	1.045.000,00	U tijeku	Naknada za razvoj i Proračun Grada Sinja za 2017.g.	Projektiranje, izgradnja, stručni nadzor, vještačenje, takse
2.	Vodovodna linija Masle-Paštar, Brnaze	115.000,00	60 dana	Naknada za razvoj i proračun Grada Sinja za 2017.g	izgradnja
3.	Vodovodna linija Šimleša, Bajagić	72.000,00	45 dana	Naknada za razvoj i Proračun Grada Sinja za 2017.g.	izgradnja
4.	Vodovodna linija Masnić (nastavak	63.000,00	60 dana	Naknada za razvoj i	izgradnja

	Jenjići nakon izgradnje Masnići), Glavice			Proračun Grada Sinja za 2017.g.	
4.	Vodovodna linija Poljakova glavica, Glavice	185.000,00	60 dana	Naknada za razvoj i Proračun Grada Sinja za 2017.g.	izgradnja
UKUPNO	**1.480.000,00kn**				

Projektiranje i gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. Ovog članka financirati će se iz sredstava kako slijedi:

- 1.080.000,00 kn – planirano prikupiti sredstava naknade za razvoj u 2017.g.
- 400.000,00 kn – pozicija 129, Proračuna Grada Sinja za 2017.g.

Članak 4.

Ovaj Plan objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Sinja".

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
Klasa:361-01/17-01/19
Ur.br.: 2175/01-01-17-2
Sinj, 18. prosinca 2017.g.

REPUBLIKA HRVATSKA - GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA - SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Predsjednik Gradskog vijeća :
Joško Kontić, dipl.nov.