GRAD SINJ

202106346

Točka:_____

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2175/01 GRAD SINJ

Primljeno: 04.08.2021.	Org.jed.	
Klasifikacijska oznaka		
	Prij.	Vrij.
Urudžbeni broj		

PREDMET:

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SINJ
GRADONAČELNIK

Klasa:
Ur.broj:
Sinj, ____ 2021. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
n/p predsjednika
Petar Župić

Na temelju čl. 48. st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), čl. 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i čl. 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grad Sinja“ br. 02/21), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Sinja na razmatranje i usvajanje *Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini.*

U skladu s člankom 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 02/10, 02/13 i 02/21) na radnim tijelima kao i na sjednici Gradskog vijeća obrazloženje će dati gradonačelnik Miro Bulj.

Gradonačelnik
Miro Bulj,v.r.

OBRAZLOŽENJE

uz Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

1. **Pravni temelj**

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi čl. 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 35. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 10/09, 02/13 i 02/18).

2. **Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim Programom, te svrha koja se želi postići uređenjem odnosa na predložen način**

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini bila je obuhvaćena gradnja:

- Vodoopskrbe i odvodnje
- Nerazvrstanih cesta i nogostupa
- Groblja i mrtvačnica
- Javnih površina
- Građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Stavke iz ovog Izvješća također se prezentiraju i u okviru Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu.

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog, dostavlja se Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini, na razmatranje i usvajanje.

3. **Procjena sredstava potrebnih za usvajanje Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini te način njihovog osiguranja.**

Sredstva nisu potrebna.

4. **Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini**

U privitku.

5. **Prilozi:**
   - Program komunalne infrastrukture u 2020. godini

Temeljem odredbi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne Novine" br. 68/18, 11/18, 32/20) i čl. 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grad Sinja“ br. 02/21), Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, podnosi Gradskom vijeću Grada Sinja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI

Izvješćem o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini, utvrđuje se izvršenje poslova građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine kako slijedi:

	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.g.	Postotak	Napomena
Katastarska izmjera nerazvrstanih cesta	200.000,00	200.000,00	136.875,00	68,44%	
Uređenje mrtvačnice i uređenje groblja	100.000,00	100.000,00	22.500,00	22,50%	
Gospodarska zona Kukuzovac – infrastruktura	2,000,000.00	2,000,000.00	801,765.56	40.09%	Nadležnost Gospodarske zone Kukuzovac.
Izgradnja nogostupa Put Pavića	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	Projekt predložen Hrvatskim cestama za uvrštenje u program izgradnje
Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji	100.000,00	100.000,00	55.250,00	55,25%	
Uređenje parking prostora uz groblje u Brnazama	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	Zbog nesuglasja oko namjene prostora nadležni Upravni odjel nije dobio uputu za daljnje

					postupanje.
Proširenje groblja u Turjacima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	Površine u privatnom vlasništvu. Nadležni Upravni odjel nije dobio uputu za daljnje postupanje.
Uređenje prostora "Aerodrom"	200.000,00	200.000,00	26.875,00	13,44%	Izrađen dio tehničke dokumentacije.
Izgradnja nogostupa sa biciklističkom stazom - nastavak do Aerodroma	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	Projekt se realizira u suradnji sa suinvestitorom Županijskom upravom za ceste Split
Rekonstrukcija ceste Pazar - Radošić do Joskana	300.000,00	300.000,00	33.000,00	11,00%	Projekt se realizira u suradnji s suinvestitorom Županijskom upravom.
Izgradnja sabirne ulice EX vojarna Ivaniše Nelipića	4.500.000,00	4.505.000,00	4.504.013,63	99,98%	
Uređenje sinjskog pazara	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	Nadležni upravni odjel nije dobio uputu za daljnje postupanje.
Uređenje nove lokacije za izgradnju groblja Jasensko - Karakašica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	Nije donesen program uređenja

					groblja.
Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića	3.200.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00%	Izrađena projektna dokumentacija.
Završetak izgradnje nogostupa u Čitluku	200.000,00	200.000,00	195.841,05	97,92%	
Rekonstrukcija ceste Privija - Han	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	Izrađena projektna dokumentacija. Projekt predložen Hrvatskim cestama za uvrštenje u program izgradnje.
Izgradnja nogostupa Privija - Šuća	300.000,00	300.000,00	123.125,00	41,04%	Izrađena projektna dokumentacija. Projekt predložen Hrvatskim cestama za uvrštenje u program izgradnje.
Izgradnja nogostupa (ulazak u Grad) od raskrižja do fontane Đardin	300.000,00	300.000,00	77.242,96	25,75%	Izvršeno.
Izgradnja nogostupa od Domaldove do 72. bojne	300.000,00	300.000,00	83.296,75	27,77%	Započeta izgradnja. Nastavak u 2021.g.
Nabavka pumpi za navodnjavanje športskih terene iz bušotina	500.000,00	500.000,00	251.652,88	50,33%	
Sanacija galopske staze i pratećih sadržaja na Hipodromu	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	Nastavak u 2021.g.

Izrada ograde oko Sinjskog Aerodroma	700.000,00	670.000,00	0,00	0,00%	Proveden postupak javne nabave. nastavak u 2021.g.
Izgradnja velikog igrališta sa umjetnom travom uz gradski stadion NK Junak s uređenjem popratnih objekata	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	Proveden postupak javne nabave. nastavak u 2021.g.
Izgradnja nogostupa u Glavicama od Dolića do raskrižja Vučić - Labrovići	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	Izrađena projektna dokumentacija.
Uređenje malog igrališta sa umjetnom travom uz Gradski stadion	150.000,00	150.000,00	149.266,25	99,51%	
Uređenje asfaltnog teniskog igrališta presvlačenjem podloge gumenim slojem	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	Neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Poduzete aktivnosti od strane nadležne službe.
Nastavak sanacije i uređenje športskog centra Ante Mandac	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	Neriješeni imovinsko-pravni odnosi.
Projektna dokumentacija za urbanističko arhitektonsko uređenje prostora na Bazani (oko 4 najstarije zgrade)	100.000,00	100.000,00	52.375,00	52,38%	Izrađena projektna dokumentacija. Nastavak u 2021.g.
Uređenje šetnice u Lučanima od Bana do Bilih vrila i kupališta Bubalo na Sutini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	Aktivnosti se provode 2021.g
Uređenje ulice 72. bojne Vojne policije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	Nadležni Upravni odjel nije dobio uputu za

					daljnje postupanje.
Uređenje školskog igrališta u Karakašici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	Nadležni Upravni odjel nije dobio uputu za daljnje postupanje.
Uređenje aktivnih bunara u Turjacima, Crkvin i Lucića bunara, te ostalih aktivnih bunara na području Grada	200.000,00	200.000,00	186.293,75	93,15%	
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na Poljakovoj glavici	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	Aktivnosti se provode u 2021.g.
Sufinanciranje izgradnje nogostupa uz državnu cestu DC1 u naselju Karakašica	0,00	125.000,00	124.875,19	99,90%	

Gradonačelnik
Miro Bulj

Sinja (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 10/09, 02/13, 02/18), Gradsko vijeće Grada Sinja na 27. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu određuju se građevine komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2020.g. na području Grada Sinja:

1. *nerazvrstane ceste*
2. *javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila*
3. *javne zelene površine*
4. *građevine i uređaji javne namjene*
5. *javna rasvjeta*
6. *groblja i mrtvačnice*

Članak 2.

Građenje komunalne infrastrukture obuhvaća slijedeće radnje i radove:

1. *rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture,*
2. *uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta,*
3. *pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture,*
4. *građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.*

Članak 3.

Opis poslova s procjenom troškova i predvidivim izvorima financiranja:

Rb	Opis poslova	Procijenjeni iznos troškova (u kn)	Predvidivi izvori financiranja
1.	Katastarska izmjera nerazvrstanih cesta	200.000,00	Proračun Grada Sinja
2.	Uređenje mrtvačnica i groblja	100.000,00	Proračun Grada Sinja SDŽ
3.	Gospodarska zona Kukuzovac (nastavak izgradnje prometnica na području III faze)	2.000.000,00	Proračun Grada Sinja Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta SDŽ
4.	Izgradnja nogostupa Put Pavića (projektna dokumentacija)	200.000,00	Hrvatske ceste
5.	Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji (projektna dokumentacija)	100.000,00	Proračun Grada Sinja
6.	Uređenje parking prostora uz groblje u Brnazama	100.000,00	Proračun Grada Sinja
7.	Proširenje groblja u Turjacima	500.000,00	Proračun Grada Sinja
8.	Uređenje nove lokacije za izgradnju groblja Jasensko - Karakašica	150.000,00	Proračun Grada Sinja
9	Uređenje prostora "Aerodroma" (projektna dokumentacija)	200.000,00	Proračun Grada Sinja
10.	Izrada ograde oko Sinjskog Aerodroma	700.000,00	Proračun Grada Sinja
11.	Izgradnja nogostupa sa biciklističkom stazom nastavak do Aerodroma	1.000.000,00	Proračun Grada Sinja Županijska uprava za ceste Split
12.	Rekonstrukcija ceste Pazar - Radošić do Joskana (projektna dokumentacija i dio izgradnje)	400.000,00	Proračun Grada Sinja Županijska uprava za ceste Split

13.	Izgradnja sabirne ulice u ex vojarni Ivaniša Nelipića	4.500.000,00	Proračun Grada Sinja Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Sredstva naknade za razvoj
14.	Uređenje Sinjskog pazara - projektna dokumentacija (projektna dokumentacija)	150.000,00	Proračun Grada Sinja
15.	Uređenje nove lokacije za izgradnju groblja Jasensko – Karakašica (projektna dokumentacija)	150.000,00	Proračun Grada Sinja
16.	Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića	3.200.000,00	Proračun Grada Sinja
17.	Završetak izgradnje nogostupa u Čitluku	200.000,00	Proračun Grada Sinja SDŽ
18.	Rekonstrukcija ceste Privija-Han (javna rasvjeta)	200.000,00	Proračun Grada Sinja
19.	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na Poljakovoj glavici	220.000,00	Proračun Grada Sinja
20.	Izgradnja nogostupa Privija - Šuća (projektna dokumentacija)	300.000,00	Proračun Grada Sinja
21.	Izgradnja nogostupa Matanovi dvori – ispod grede	100.000,00	Proračun Grada Sinja
22.	Izgradnja nogostupa M.O. Bajagić, Crkva – Barać (projektna dokumentacija)	200.000,00	Proračun Grada Sinja
23.	Izgradnja nogostupa (ulazak u Grad) od raskrižja do fontane Đardin	300.000,00	Proračun Grada Sinja
24.	Izgradnja nogostupa od Donaldove do 72. bojne	300.000,00	Proračun Grada Sinja
25.	Nabavka pumpi za navodnjavanja športskih terena iz bušotina	500.000,00	Proračun Grada Sinja
26.	Sancija galopske staze i pratećih sadržaja na Hipodromu	500.000,00	Proračun Grada Sinja
27.	Izgradnja velikog igrališta sa umjetnom travom uz gradski stadion NK Junak s uređenje popratnih objekata	2.000.000,00	Proračun Grada Sinja
28.	Uređenje malog igrališta s umjetnom travom uz Gradski stadion	150.000,00	Proračun Grada Sinja
29.	Izgradnja nogostupa u Glavicama od Dolića do rakrižja Vučić - Labrovići	2.500.000,00	Proračun Grada Sinja
30.	Uređenje asfaltnog teniskog igrališta presvlačenjem podloge gumenim slojem	200.000,00	Proračun Grada Sinja
31.	Nastavak sanacije i uređenje športskog centra Ante Mandac	200.000,00	Proračun Grada Sinja
32.	Projektna dokumentacija za urbanističko arhitektonsko uređenje prostora na Bazani (oko 4 najstarije zgrade)	100.000,00	Proračun Grada Sinja
33.	Uređenje šetnice u Lučanama od Bana do Bilih vrila i kupališta Bubalo	100.000,00	Proračun Grada Sinja
34.	Uređenje ulice 72. bojne Vojne policije	200.000,00	Proračun Grada Sinja
35.	Uređenje školskog igrališta u Karakašici	100.000,00	Proračun Grada Sinja

36.	Uređenje aktivnih bunara u Turjacima, Crkvin i Lucića bunar, te ostalih aktivnih bunara na području Grada	200.000,00	Proračun Grada Sinja

Članak 4.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 22.220.000,00 kn.

Članak 5.

Ovaj Program će se objaviti u Službenom glasniku Grada Sinja".

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
Klasa: 363-01/19-01/100
Urbroj: 2175/01-01-19-2
Sinj, 12. prosinca 2019.g.

Potpredsjednik:
Anđelko Bilandžić,v.r.

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93, 38/09,) i članka 35. Statuta Grada Sinja ("Službeni glasnik Grada Sinja" br. 10/09, 02/13, 2/18), Gradsko vijeće Grada Sinja na 27. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SINJA ZA 2020. GODINU

I. UVOD

Programom Javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2020. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, i manifestacije od interesa za Grad Sinj i njegovu promociju na svim razinama od lokalne do međunarodne.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za ostvarivanje potreba u slijedećim područjima kulture:

- *redovne djelatnosti ustanova kulture kojima je Grad Sinj osnivač;*
- *redovne i izvanredne djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija u kulturi od interesa za Grad Sinj;*
- *knjižnične djelatnosti;*
- *likovne umjetnosti i izložbene djelatnosti*
- *muzejsko-galerijske djelatnosti;*
- *zaštite, obnove i izgradnje spomenika kulture;*
- *glazbene i kazališne djelatnosti;*
- *investicijskog održavanja objekata kulture;*
- *nove medijske djelatnosti;*

II. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

U Proračunu Grada Sinja za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu planirano je ukupno 5.123.000,00 kuna.

Plan raspodjele financijskih sredstava Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2019. godinu:

1. Ustanove u kulturi .....1.293.000,00 kn