GRAD SINJ



Točka:

_____

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2023. godinu

Republika Hrvatska
Splitsko dalmatinska županija
Grad Sinj
Gradonačelnik
KLASA: 363-01/22-01/32
URBROJ: 2181-8-03-24-5
Sinj, 24. 06.2024.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
n/p predsjednika
gosp. Petar Župić

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19, 144/20), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20) i članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Sinja na razmatranje i usvajanje **Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2023. godinu**

U skladu s člankom 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/10., 02/13. i 02/21), na radnim tijelima, objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja davat će predstavnik izvršne vlasti Grada Sinja, a izvjestitelj ove točke dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja bit će v.d. Pročelnica, Slavica Matić.

Gradonačelnik:
Mato Bulj



OBRAZLOŽENJE
uz Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2023. godinu

1. Pravni temelj:

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi čl. 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20) i članka 35 Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21)

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim Programom, te svrha koja se želi postići uređenjem odnosa na predloženi način

Programom građenja komunalne infrastrukture u 2023.g., te Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2023.g. bila je obuhvaćena gradnja:

1. GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU IZGRAĐENE U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
2. GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU REKONSTRUIRANE I NAČIN REKONSTRUKCIJE,

odnosno ukupno objekti i uređaji komunalne infrastrukture:

- Nerazvrstanih cesta
- Javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- Javnih površina
- Građevina i uređaja javne namjene
- Javnih zelenih površina
- Javne rasvjete
- Groblja

Stavke iz ovog Izvješća također se prezentiraju i u okviru Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2023.g.

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20) propisano je da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu.

Slijedom navedenog, dostavlja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023.g., na razmatranje i usvajanje.

3. Procjena sredstava potrebnih za usvajanje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2023.g.

Sredstva nisu potrebna.

4. Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2023.g. s tabličnim prikazom izvršenja

U privitku.

5. Prilozi

- Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2023.g.
- Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2023.g.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SINJ

Gradonačelnik

Klasa:363-01/22-01/32
Ur.br.:2181-8-03-24-6

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA U 2023.G.

Sinj, lipanj 2024.g.

Temeljem odredbi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20) i članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradonačelnik Grada Sinja podnosi Gradskom vijeću Grada Sinja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023.G.

Izvješćem o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023.g., utvrđuje se izvršenje poslova građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023.g. kako slijedi:

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.1.NERAZVRSTANE CESTE

	Planirano	Ostvareno
1. Gospodarska zona Kukuzovac (završetak započetih radova na komunalnom opremanju u I. fazi do nove ulazno-izlazne zone „Mojanka")	**132.700,00**	**123.271,41**
- radovi i nadzor Izvedeni su građevinski radovi na ugradnji habajućeg sloja asfalta OS-11, OS-13 i OS-14 u I. fazi Gospodarske zone Kukuzovac, prema glavnom projektu prometnica I. faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac Sinj.		
2. Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji	**2.100,00**	**2.024,02**
- izrada projektne dokumentacije Projektni zadatak za ugovorenu izradu Idejnog projekta za izgradnju nogostupa u Radošić-Lučane u svrhu ishođenja lokacijske dozvole, izrađen je u suradnji s Hrvatskim cestama. Grad Sinj je prethodno izradio geodetski snimak stvarnog stanja ceste i pojasa uz cestu za potrebe projektiranja nogostupa. Grad planira za ovu investiciju sklopiti sporazum sa Hrvatskim cestama za izvođenje radova (odvodnja, rasvjeta, prilazi, prometna signalizacija, stanje kolnika, buduće instalacije, rekonstrukcija državne ceste u punom profilu). Početak zahvata nalazi se cca 100 m prije istočnog ulaza u mjesto Radošić a kraj zahvata se nalazi cca 150 m iza istočnog prilaza zaseoku Lučani. Sadašnje stanje na predmetnoj dionici pješačkog prometa je vrlo loše. Pješački promet se odvija bankinom širine promjenjive širine ili samim kolnikom, te je sigurnost pješačkog		

prometa znatno ugrožena. Projektom se predviđa rekonstrukcija ceste DC 219 s izgradnjom nogostupa uz državnu cestu D 219 te bi se na taj način podigla razina sigurnosti odvijanja kolnog i pješačkog prometa, uz rješavanje sustava odvodnje i javne rasvjete na toj dionici. U 2022.god. ugovorena projektna dokumentacija je završena (plaćeno 63.625,00 kn), te je u rujnu 2022.god. podnesen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Krajem siječnja ishođena je lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/22-01/000016 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-23-0026 za što su plaćene pristojbe u iznosu 2.024,02 eura. Hrvatske ceste su preuzele obvezu izrade glavnog projekta.		
3. Izgradnja nogostupa u Bajagiću - projektna dokumentacija Krajem 2021. proveden je postupak nabave i ugovorena usluga izrade Idejnog projekta za izgradnju nogostupa u Bajagiću u svrhu ishođenja lokacijske dozvole. Radi nastavka projektiranja i ishođenja potrebnih dozvola za izgradnju u proračunu za 2022.g. planirano je financiranje izrade geodetskog snimka izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287 i izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287, o čemu je između ŽUC-a Split i Grada Sinja u travnju 2022.god. potpisan Sporazum. Grad Sinj je u studenom 2022.god. ugovorio izradu geodetskog snimka izvedenog stanja i izradu elaborata izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287 za potrebe projekta izgradnje nogostupa Bajagić. Predmetni elaborat je izrađen i plaćen u iznosu od 6.802,04 eura te je ishođena potvrda područnog ureda za katastar Split, odjel za katastar nekretnina Sinj.	**7.000,00**	**6.802,04**
4. Izrada projektne dokumentacije uređenja Ulice 126. brigade do Pazara (rekonstrukcija dijela ulične mreže Grada	**21.570,00**	**10.269,43**

Sinja – Put Pazara, raskrižje Put Župića, ulica 126. Brigade HV, raskrižje Put Ruduše)		
- projektna dokumentacija Grad Sinj je nakon provedenog postupka javne nabave u prosincu 2022.god. ugovorio izradu Idejnog projekta za rekonstrukciju dijela ulične mreže grada Sinja (Put Pazara, raskrižje Put Župića, Ulica 126.brigade HV, raskrižje Put Ruduše) sa rekonstrukcijom javne rasvjete i dogradnjom pješačke staze radi ishođenja lokacijskih dozvola. U izvještajnom razdoblju izrađen je i plaćen dio projektne dokumentacije idejnog projekta u iznosu od 10.269,43 eura. Krajem listopada sa ŽUC-om je potpisan sporazum kojim će Grad Sinj za potrebe daljnje izrade dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola, evidentirati dio lokalne ceste koji se nalazi u obuhvatu zahvata projekta.		
5. Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade	**11.450,00**	**0,00**
- Projektna dokumentacija U studenom 2023. godine pokrenut je postupak nabave za izradu idejnog rješenja te se realizacija očekuje u 2024. godini.		

1.2.JAVNE ZELENE POVRŠINE

	Planirano	Ostvareno
1. FamilyPoint igralište	**120.000,00**	**100.247,94**
- Radovi, stručni nadzor Nakon izrade projektne dokumentacije – u lipnju 2023. pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova, te jednostavni postupak nabave za uslugu stručnog nadzora. Radovi su započeli u studenom te je do kraja godine za radove i stručni nadzor ukupno isplaćeno 100.247,94 eura. Radovi su se nastavili i u 2024. godini.		

1.4.GROBLJA

	Planirano	Ostvareno
1. **Izgradnja groblja u naselju Jasensko**	**6.600,00**	**0,00**
- projektna dokumentacija Predviđena sredstva planirana su za izradu parcelacijskog elaborata. Do kraja 2023. godine nisu pokrenute aktivnosti na realizaciji predmetne stavke.		

	Planirano (eur)	Ostvareno (eur)
1. UKUPNO (od 1.1. do 1.4.)	**301.420,00**	**242.614,84**

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

2.1. NERAZVRSTANE CESTE

	Planirano	Ostvareno
1. Projekt sanacije Ulice Put Petrovca (Urbanistička cjelina Sinj)	**74.000,00**	**74.014,63**
- Radovi Planirana su sredstva za izvođenje radova cjelokupne sanacije Ulice Put Petrovca. U ožujku 2023. objavljen je ponovljeni postupak za dostavu ponuda za predmetne radove te odabran izvođač, u travnju je potpisan ugovor, a radovi su započeli u lipnju. Po završetku radova za podmirenje cjelokupnih troškova sanacije uključivo i troškove stručnog nadzora, isplaćeno je 74.014,63 eura.		

2.2.JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

	Planirano	Ostvareno
1. Uređenje ulice 72. Bojne Vojne policije	**6.000,00**	**5.720,00**
- Radovi Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, odabran je izvođač i potpisan ugovor za izvođenje radova. Radovi su završeni u prosincu te su podmireni troškovi u iznosu 5.720,00 eura.		

2.4.JAVNE ZELENE POVRŠINE

	Planirano	Ostvareno
1. Uređenje dječjeg igrališta u Vučkovića	**16.000,00**	**0,00**
- radovi, opremanje Predviđena su sredstva za izvođenje radova uređenja igrališta koje je Grad Sinj prethodno proglasio komunalnom infrastrukturom-javnim dobrom u općoj uporabi. Kako bi započeli radovi na uređenju prethodno je potrebno		

provesti izmjene u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama. Do kraja 2023. godine nije došlo do navedenih promjena zbog čega nije bilo aktivnosti na realizaciji predmetne stavke.		
2. Izrada projektne dokumentacije za športske prostore na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić" za ragbi klub	**11.945,00**	**0,00**
- projektna dokumentacija Nije bilo aktivnosti na realizaciji predmene stavke.		
3. Preprojektiranje istočne tribine NK Junak	**33.180,00**	**11.447,34**
- Projektna dokumentacija U prvoj polovici 2023. godine ishođeni su posebni uvjeti te je ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom dostavljen zahtjev za izdavanje mišljenja o potrebi provedbe postupka Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Procjene utjecaja zahvata na okoliš te Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo je dostavilo mišljenje da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi navedene Ocjene i Procjene. Podmireni su troškovi izrade idejnog rješenja u iznosu 11.447,34 eura.		

2.6.GROBLJA

	Planirano	Ostvareno
1. Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja „Šibenica" u Glavicama	**10.000,00**	**0,00**
- projektna dokumentacija Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno. Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana. Planirana su sredstva za izradu parcelacijskog elaborata za utvrđivanje vlasništva na postojećem zauzetom području, a paralelno je potrebno vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan. Na realizaciji predmetne stavke nije bilo aktivnosti.		
	Planirano (eur)	**Ostvareno (eur)**
II. UKUPNO (od 2.1. do 2.6.)	**151.125,00**	**91.181,97**

	Planirano (eur)	Ostvareno (eur)	Ostvareno (%)
SVEUKUPNO OSTVARENO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2023.G.			
Ukupna sredstva za ostvarenje ovog Programa su:	**452.545,00**	**333.796,81**	**73,76%**

Od čega se financira iz:

- općih prihoda i primitaka 139.527,86 eura
- pomoći 70.997,54 eura
- prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 123.271,41 eura

II

Ovo izvješće objaviti će se u Službenom Glasniku Grada Sinja.

Gradonačelnik:
Miro Bulj

Na temelju članka 67. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće na 16. sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2023.G.

Ovim Programom sukladno čl. 68. stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Grada Sinja u 2023.g., a dijelom će biti financirani iz namjenskih prihoda (komunalni doprinos, komunalna naknada...), općih prihoda i primitaka, pomoći, i to:

I. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja

II. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Na temelju odredbe čl. 69. st.1. Zakona, propisano je da program građenja sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture.

*Izvori financiranja po stavkama su prikazani u tabelarnom prikazu po Projektima (**dio I., dio II.**), kao i u Rekapitulaciji po vrsti komunalne infrastrukture **(dio III.)** ovog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2023.g.*

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

1.1.	*NERAZVRSTANE CESTE*	*Dio koji se financira u 2023.g.*	*Izvor financiranja*
1.	***Gospodarska zona Kukuzovac***	***132.722,81***	*opći prihodi i primici, prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine*
	- radovi i nadzor	***132.722,81***	

Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. je investitor izgradnje komunalne infrastrukture realizacije projekta izgradnje GZK. U 2023.g. planiraju se radovi na izgradnji infrastrukture unutar GZK, i to: radovi ugradnje habajućeg sloja asfalta na dionicama prometnica I.faze, u naravi pristupne ceste za već izgrađene objekte, kao i uređenja nogostupa uz iste prometnice.

2.	***Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma***	***106.178,25***	*opći prihodi i primici, komunalni doprinos*
	- radovi	***106.178,25***	

Za rekonstrukciju (LC 67040), dionica od hipodroma do aerodroma, a nakon izrađene projektne dokumentacije, u prosincu 2022.god. podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju LC 67040 s dogradnjom nogostupa i biciklističke staze od hipodroma do aerodroma. U 2023.g. po ishođenju građevinske dozvole, planiraju se sredstva za početak izvođenja radova. Shodno prethodnim razgovorima s Gradom, obveza ŽUC-a je financiranje rekonstrukcije kolnika i proširenja mosta, a Grad Sinj ima obavezu financirati troškove izgradnje nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete, a što stvarno i detaljno treba urediti Sporazumom između ŽUC-a i Grada.

3.	***Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji***	***37.162,39***	*opći prihodi i primici*
	- *izrada projek.dok.*	***37.162,39***	

U studenom 2022.god. nadležnom Ministarstvu dostavljen zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC219 s dogradnjom nogostupa kroz naselje Radošić, od km 9+400 do km 10+900. U 2023. god. planirana su sredstva za ugovaranje izrade Glavnog projekta. Grad planira za ovu investiciju sklopiti sporazum sa Hrvatskim cestama za izvođenje radova (odvodnja, rasvjeta, prilazi, prometna signalizacija, stanje kolnika, buduće instalacije, rekonstrukcija države ceste u punom profilu).

4.	***Izgradnja nogostupa u Bajagiću***	***21.235,65***	*opći prihodi i primici*
	- izrada projekt.dok.	***21.235,65***	

U Proračunu za 2023.g. se planiraju sredstva za izvršavanje Ugovora za uslugu izrade geodetskog snimka izvedenog stanja i izrade elaborata izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287 za potrebe projekta izgradnje nogostupa Bajagić,, te sredstva za ugovaranje izrade glavnog projekta.

5.	***Izrada projektne dokumentacije za spoj ceste Hipodrom – Pročistač***	***26.544,56***	*opći prihodi i primici*
	-projektna dok.	***26.544,56***	

U Proračunu za 2023. se planiraju sredstva za izradu geodetske podloge, parcelacijskog elaborata, idejnog projekta (ceste i mosta) radi ishođenja lokacijske dozvole - uz suglasnost Hrvatskih voda.

6.	***Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade***	***45.125,75***	*opći prihodi i primici*
	-projektna dok.	***45.125,75***	

U Proračunu za 2023.g. planirana sredstva za izradu Idejnog rješenja za izgradnju i rekonstrukciju dijela uličnе mreže grada Sinja (dio ulica Put Ruduše (Dom zdravlja), ulica Goručica, dio ulice Put Župića do raskrižja s ulicom 126.brigade) sa rekonstrukcijom sustava javne rasvjete i dogradnjom pješačke staze, te za izradu Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole i ishođenja potrebnih suglasnosti.
Planiran je nastavak projektiranja (Glavnog projekta), a imovinsko pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno planiranje.

7.	***Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela uličnе mreže (Put pazara, raskrižje Župići, Ulica***	***58.398,04***	*opći prihodi i primici*

	126.brigade HV, raskrižje Put Ruduše)		
	- projektna dokumentacija	***58.398,04***	

U Proračunu za 2023.god. planirana sredstva za ugovorenu izradu Idejnog projekta za rekonstrukciju dijela ulične mreže grada Sinja (Put Pazara, raskrižje Put Župića, ulica 126.brigade HV, raskrižje Put Ruduše) sa rekonstrukcijom javne rasvjete i dogradnjom pješačke staze radi ishođenja lokacijske dozvole i ishođenja potrebnih suglasnosti, kao i za ugovaranje izrade Glavnog projekta, a imovinsko pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno planiranje.

8.	***Uređenje ulaza u Grad – Matića ulica***	***26.544,56***	*opći prihodi i primici*
	- pr.dokumentacija	***26.544,56***	

U Proračunu za 2023.god. planiraju se sredstva započetak izvođenja radova/nadzora u ovoj investiciji, dok se izvođenje većeg dijela radova planira u projekciji proračuna za 2024.god. (projektna dokumentacija izrađena prije nekoliko godina, te se planira istu revidirati prije provedbe otvorenog postupka nabave radova).

9.	***Izgradnja nogostupa u Glavicama, od dolića do raskrižja Vučić - Labrovići***	***13.272,28***	*opći prihodi i primici*
	- radovi	***13.272,28***	

Predmetna dionica se preklapa sa dionicom na kojoj će se izvoditi radovi u sklopu projekta Aglomeracije – Sinj (cca 600 m). Županijska uprava za ceste (ŽUC) će nakon izvođenja radova u sklopu projekta Aglomeracije – Sinj rekonstruirati navedenu dionicu, a Grad Sinj bi imao obvezu planirati radove na izgradnji nogostupa i javne rasvjete (projektiranje i radove). Za suradnju na predmetnom projektu Grad Sinj i ŽUC će potpisati Sporazum o suradnji.

10.	***Izgrada proj.dok. za biciklističku stazu Piket-Kerep***	***6.636,14***	*opći prihodi i primici*
	-projektna dok.	***6.636,14***	

U proračunu za 2023.god. planiraju se sredstva za započimanje aktivnosti (geodetski snimak stvarnog stanja) za izradu projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze na dionici Piket-Kerep.

1.2.	***JAVNE ZELENE POVRŠINE****	***Dio koji se financira u 2023.g.***	***Izvori financiranja***

1.	***Family Point igralište***	***252.173,34***	*opći prihodi i primici, pomoći, pomoći iz EU*
	- *radovi, stručni nadzor*	***252.173,34***	

U 2023.god. planira se realizacija ovog projekta, tj. uređenje igrališta uz gradsku sportsku dvoranu Ivica-Ićo Glavan. Igralište je projektirano kao tzv. Family Point igralište odnosno mjesto za igru, druženje i zabavu cijele obitelji. Površina igrališta bila bi podijeljena u 5 zona i to: zona za malu djecu, zona za djecu vrtićkog uzrasta, sportska, fitnes i piknik zona. Igralište bi u potpunosti trebalo biti prilagođeno djeci s posebnim potrebama i invalidima, a u sklopu igrališta napravila bi se i fontana s pitkom vodom. Za realizaciju ovog projekta osigurano sufinanciranje u visini 550.000,00 kn iz Programa podrške brdsko-planinskim područjima od strane Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU.

2.	***Izgradnja dječjeg igrališta Suhač***	***39.816,84***	*opći prihodi i primici*
	- troškovnik, radovi, nadzor	***39.816,84***	

U Proračunu za 2023.g. planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravih odnosa (kupnja zemljišta - Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje) i izgradnja dječjeg igrališta u naselju Suhač.

3.	***Pumptruck staza u Gradskom parku***	***6.636,14***	*opći prihodi i primici*
	-projektna dok.	***6.636,14***	

U proračunu 2023.god. planirana su sredstva za izradu adekvatne projektne dokumentacije za izgradnju pumptruck staze u Gradskom parku, a realizacija ovog projekta planira se u projekcijama proračuna za 2024.god.

**Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).*

1.3.	*JAVNA RASVJETA*	*Dio koji se financira u 2023.g.*	*Izvori financiranja*

1.	***Rekonstrukcija ceste nogostupom Privija – Han*** *-javna rasvjeta*	***39.816,84***	*opći prihodi i primci*

U 2023.god. osiguravaju se sredstva za javnu rasvjetu na dionici ceste Privija Han - investitor radova rekonstrukcije ceste su Hrvatske ceste.

2.	***Izgradnja nogostupa Privija-Šuća*** *- projektna dokumentacija*	***59.725,26***	*opći prihodi i primici*

U 2023.god. osiguravaju se sredstva za izradu nove projektne dokumentacije u suradnji s Hrvatskim cestama koje bi tada uključile i radove rekonstrukcije ceste.

1.4.	***GROBLJA***	***Dio koji se financira u 2023.g.***	***Izvori financiranja***
1.	***Izgradnja groblja u naselju Jasensko*** *- pr.dokumentacija*	***26.544,56***	*opći prihodi i primici*

U Proračunu za 2023.god. planirana su sredstva za financiranje projektne dokumentacije: parcelacijski elaborat, ugovaranje izrade Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole (za realizaciju ovog projekta potrebno je rješavanje imovinsko pravnih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje)).

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznosi***
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:	*473.820,43*
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*298.626,32*
1.3. JAVNA RASVJETA:	*99.542,10*
1.4. GROBLJA:	*26.544,56*

Ukupno za ***građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja*** *prema ovom Programu potrebno je:* ***898.533,41 €.***

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

2.1.	***NERAZVRSTANE CESTE***	***Dio koji se financira u 2023.g.***	***Izvori financiranja***
1.	***Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića***	***19.908,42***	*opći prihodi i primici*
	- Projektna dok.	***19.908,42***	

U Proračunu za 2023.g. planirana sredstva za izradu geodetske podloge, parcelacijskog elaborata, idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole.

2.	***Projekt sanacije Ulice Put Petrovca (Urbanistička cjelina Sinj)***	***66.361,40***	*opći prihodi i primici*
	- radovi	***66.361,40***	

U Proračunu za 2023.g. planirana su sredstva za izvođenje radova cjelokupne sanacije Ulice Put Petrovca (od križanja sa Istarskom ulicom do Ulice Petrovac).

2.2	***JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA ****	***Dio koji se financira u 2023.g.***	***Izvor financiranja***
	1. Uređenje ulice 72. Bojne Vojne policije	***13.272,28***	*opći prihodi i primici*
	- radovi uređenja	***13.272,28***	

U Proračunu za 2023.g. planirana sredstva za početak izvođenja radova uređenja, nastavak u projekcijama proračuna u 2024.god.

**Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st.2. (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20)*

2.3	***GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE****	***Dio koji se financira u 2023.g.***	***Izvori financiranja***
	-		
1.	***Uređenje aktivnih bunara: na području Grada Sinja***	***26.544,56***	*opći i prihodi i primici*
	- radovi, nadzor	***26.544,56***	

U Proračunu za 2023.g. planirana su sredstva za radove nastavka uređenja bunara po naseljima Grada u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Sinja.

**Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. 6. (Građevine i uređaji javne namjene) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).*

2.4.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Dio koji se financira u 2023.g.	Izvori financiranja
1.	**Uređenje igrališta Vučkovića**	**15.926,74**	*opći prihodi i primici*
	- radovi,opremanje	**15.926,74**	

U Proračunu za 2023.god. planirana su sredstva za opremanje igrališta (ograda, mreža, oprema) i građevinski radovi.

2.	**Uređenje dječjeg igrališta uz P.Š.Karakašica**	**13.272,28**	*Opći prihodi i primici*
	-radovi	**13.272,28**	

U Proračunu za 2023.g. planira se poduzimanje aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje) nakon čega je moguće pristupiti radovima uređenja i opremanja.

3.	**Izrada projektne dok. za športske prostore na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić" za ragbi klub.**	**11.945,05**	*opći prihodi i primici*
	-projektna dok.	**11.945,05**	

U Proračunu za 2023.god. planiraju se sredstva za izradu ugovorenog Glavnog projekta za ovu investiciju.

4.	**Izrada projektne dok. za tribinu i popratne sadržaje na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić"**	**11.945,05**	*opći prihodi i primici*
	-projektna dok.	**11.945,05**	

U Proračunu za 2023.god. planiraju se sredstva za izradu potrebne projektne dokumentacije za tribinu i popratne sadržaje na Š.C."Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić".

5.	**Preprojektiranje istočne tribine NK Junak**	**33.180,70**	*opći prihodi i primici*
	- projektna dok.	**33.180,70**	

U Proračunu za 2023.god. planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije preprojektiranja istočne tribine NK Junak u hostel sa sportskim sadržajima i vlastitom solarnom elektranom, sa ciljem ishođenja dozvola za građenje.

**Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).*

2.5.	JAVNA RASVJETA	Dio koji se financira u 2023.g.	Izvori financiranja
1.	**Projektiranje i izgradnja rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak**	**13.272,28**	*opći prihodi i primici*
	-projektna dok.	**13.272,28**	

U 2022.god. izvršava se Ugovor za izradu projektne dokumentacije projektiranja rasvjete. U 2023.god. planiraju se sredstva za pokretanje aktivnosti za realizaciju izvođenja radova ove investicije.

2.6.	GROBLJA	Dio koji se financira u 2023.g.	Izvori financiranja
1.	**Proširenje groblja u Turjacima**	**11.945,05**	*opći prihodi i primici*
	- *glavni projekt*	**11.945,05**	

U Proračunu za 2023.g. planirana sredstva za financiranje projektne dokumentacije, tj. ugovaranje izrade Glavnog projekta proširenja groblja u Turjacima. (za realizaciju ovog projekta potrebno je rješavanje imovinsko pravnih odnosa radi proširenja (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje)).

2.	**Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama**	**13.272,28**	*opći prihodi i primici*

Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno. Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te će se pristupiti izradi parcelacijskog elaborata za utvrđivanje vlasništva na postojećem zauzetom području a paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan. Planirana sredstva u 2023.g. biti će dostatna za ovu fazu aktivnosti projekta: izradu parcelacijskog elaborata. Biti će potreban otkup zemljišta (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje).

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	**Iznosi €**
2.1 NERAZVRSTANE CESTE:	*86.269,82*
2.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (st.2):	*13.272,28*
2.3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	*26.544,56*
2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*86.269,82*

2.5. JAVNA RASVJETA:	*13.272,28*
2.6. GROBLJA:	*25.217,33*

Ukupno za postojeće ***građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati*** *prema ovom Programu potrebno je:* ***250.846,09€***

III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2023.G.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznos €***	***Izvori financiranja €***
NERAZVRSTANE CESTE:	*560.090,25*	*1. Komunalni doprinos:* ***92.905,97*** *2. Opći prihodi i primici:* ***414.095,16*** *5. Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine:* ***53.089,12***
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA :	*13.272,28*	*2. Opći prihodi i primici:* ***13.272,28***
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	*26.544,56*	*2. Opći prihodi i primici:* ***26.544,56***
JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*384.896,14*	*2. Opći prihodi i primici:* ***298.891,76*** *3. Pomoći:* ***72.997,54*** *4. Pomoći iz EU:* ***13.006,84***
JAVNA RASVJETA:	*112.814,38*	*2. Opći prihodi i primici:* ***112.814,38***
GROBLJA:	*51.761,89*	*2. Opći prihodi i primici:* ***51.761,89***
Ukupno:	***1.149.379,50***	

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2023.g. objaviti će se u Službenom glasniku Grada Sinja, a stupa na snagu 01. siječnja 2023.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
KLASA: 363-01/22-01/32
UR.BR.:2181-08-01-22-2
Sinj, 28. prosinca 2022.g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić, ing.

GRAD SINJ

202314583

Na temelju članka 67. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće Grada Sinja na 23. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2023.g. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2023.G.

Gradsko vijeće Grada Sinja na 16. sjednici održanoj 28. prosinca 2022.godine donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2023.g. (Službeni glasnik Grada Sinja broj 12/22).

U Izmjenama i dopunama Programa prikazano je povećanje / smanjenje rashoda po stavkama Programa.

Ovom Izmjenom i dopunom Programa sukladno čl. 68. Stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Grada Sinja u 2023.g., a dijelom će biti financirani iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, pomoći i to:

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

1.1.	*NERAZVRSTANE CESTE*	*Plan/Program*	*Povećanje/Smanjenje*	*Novi Plan*
1.	***Gospodarska zona Kukuzovac***	***132.722,81***	***-22,81***	***132.700,00***
	-radovi i nadzor			*132.700,00*

-

2.	***Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma***	***106.178,25***	***-106.178,25***	***0,00***
	-radovi			*0,00*

Planira se smanjenje od 106.178,25 € u odnosu na početni plan. U ovoj proračunskoj godini predviđa se da Grad neće imati izdataka za financiranje troškova izgradnje nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete iz razloga što odabrani Izvođač neće biti uveden u posao do kraja 2023.godine od strane ŽUC-a. Radovi će se realizirati u 2024.godini.

3.	***Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji***	***37.162,39***	***-35.062,39***	***2.100,00***
	- izrada proj. dokumentacije			*2.100,00*

Planira se smanjenje u iznosu od 35.062,39 € u odnosu na početni plan i sada iznosi 2.100,00 €.

Krajem siječnja 2023. ishođena je lokacijska dozvola - KLASA: UP/I-350-05/22-01/000016 URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-23-0026 za što su uplaćene pristojbe u iznosu 2.024,02 €. Hrvatske ceste su preuzele obvezu izrade glavnog projekta i isti je u planu nabave za 2023. godinu te se iz navedenog razloga predviđena sredstva umanjuju.

4.	***Izgradnja nogostupa u Bajagiću***	***21.235,65***	***-14.235,65***	***7.000,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*7.000,00*

Predviđa se smanjenje od 14.235,65 € u odnosu na početni plan od 21.235,65 € i sada iznosi 7.000,00 €. Izrađen je elaborat izvedenog stanja županijske ceste te je ishođena potvrda područnog ureda za katastar Split, odjel za katastar nekretnina Sinj od 02.11.2023., a za provođenje promjena u katastarskom operatu potrebna je prethodna provedba u zemljišnoj knjizi nakon čega je moguće pristupiti izradi daljnje projektne dokumentacije. Zbog navedenog do kraja proračunske godine nisu planirane daljnje aktivnosti na realizaciji ove proračunske stavke.

5.	***Izrada projektne dokumentacije za spoj ceste Hipodrom – Pročistač***	***26.544,56***	***-26.544,56***	***0,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*0,00*

Predviđa se smanjenje od 26.544,56 € u odnosu na početni plan. Do kraja godine nisu planirane aktivnosti na realizaciji ove stavke.

6.	***Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade***	***45.125,75***	***-33.675,75***	***11.450,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*11.450,00*

U studenom 2023. pokrenut je postupak nabave za izradu idejnog rješenja zbog čega se na stavci ostavlja iznos od 11.450,00 €, dok će se izrada daljnje potrebne projektne dokumentacije nastaviti u_2024. godini te se na stavci umanjuje iznos od 33.675,75 €.

7.	***Izrada projektne dokumentacije uređenja Ulice 126.brigade do Pazara***	***58.398,04***	***-36.828,04***	***21.570,00***
	- izrada proj. dokumentacije			*21.570,00*

Krajem listopada sa ŽUC-om potpisan sporazum kojim će Grad Sinj evidentirati dio lokalne ceste koji se nalazi u obuhvatu zahvata. U studenom 2023. nadležnom županijskom odjelu predan je zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Na stavci se osiguravaju sredstva za podmirenje troškova izrade projektne diokumentacije u iznosu od 21.570,00 €, a umanjuje se iznos od 36.828,04 €.

8.	***Uređenje ulaza u Grad (Matića ulica)***	***26.544,56***	***-26.544,56***	***0,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*0,00*

Predviđa se smanjenje od 26.544,56 € u odnosu na početni plan. Planiralo se revidirati troškovnik izvođenja radova kako bi se dobila objektivna procijenjena vrijednost nabave za provedbu otvorenog postupka javne nabave – radova, ali u procesu izrade je idejno rješenje Alkarske staze (UO za gospodarski razvoj, fondove EU i javnu nabavu) pa bi bilo uputno sa istim revidirati postojeću dokumentaciju uređenja Matića ulice.

9.	***Izgradnja nogostupa u Glavicama, od Dolića do raskrižja Vučić-Labrović***	***13.272,28***	***-13.272,28***	***0,00***
	-radovi			*0,00*

Predviđa se smanjenje u iznosu od 13.272,28 € u odnosu na planirani iznos. Do kraja proračunske godine ne očekuje se realizacija ovog projekta.

10.	***Izgradnja proj.dok. za biciklističku stazu Piket-Kerep***	***6.636,14***	***-6.636,14***	***0,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*0,00*

Predviđa se smanjenje od 6.636,14 € u odnosu na početni plan. U razgovoru sa predstavnicima županijskih cesta utvrđeno je da će ŽUC najprije evidentirati cestu od Piketa do Kerepa, a Grad će nakon toga krenuti u pripremu projektne dokumentacije. Iz navedenih razloga ne očekujemo izdatke na ovoj proračunskoj stavci u ovoj proračunskoj godini.

1.2.	***JAVNE ZELENE POVRŠINE****	***Plan/Program***	***Povećanje/Smanjenje***	***Novi Plan***
1.	***Family Point igralište***	***252.173,34***	***-132.173,34***	***120.000,00***
	-radovi, stručni nadzor			*120.000,00*

Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije - u lipnju 2023. pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Odabran je izvođač i potpisan ugovor. Radovi su započeli početkom studenog te se do kraja godine očekuje djelomična realizacija stavke, a ostatak se očekuje početkom 2024.godine. stoga se na stavci umanjuje iznos od 132.173,34 € .

2.	***Izgradnja dječjeg igrališta Suhač***	***39.816,84***	***-39.816,84***	***0,00***
	-troškovnik, radovi, nadzor			*0,00*

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 39.816,84 € u odnosu na prethodno planirana sredstva. Grad je u iznalaženju rješenja za kupnju zemljišta na kojem bi se gradilo dječje igralište u Suhaču.

3.	***Pumptruck staza u Gradskom parku***	***6.636,14***	***-6.636,14***	***0,00***
	- izrada proj. dokumentacije			*0,00*

Za realizaciju projekta potrebno je prethodno riješiti imovinsko-pravne odnose na katastarskoj čestici na kojoj će se u budućnosti nalaziti staza stoga do kraja godine ne očekujemo izdatke na ovoj proračunskoj stavci te se predviđa umanjenje u iznosu od 6.636,14 € .

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

1.3.	***JAVNA RASVJETA***	***Plan/Program***	***Povećanje/Smanjenje***	***Novi Plan***
1.	***Rekonstrukcija ceste s nogostupom Privija – Han***	***39.816,84***	***-39.816,84***	***0,00***
	-javna rasvjeta			*0,00*

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 39.816,84 €. Do kraja godine ne očekuje se realizacija ovog projekta. Hrvatske ceste nisu započele radove rekonstrukcije ceste, te Grad neće imati izdatke za izgradnju javne rasvjete.

2.	***Izgradnja nogostupa Privija-Šuća***	***59.725,26***	***-59.725,26***	***0,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*0,00*

Nije se pristupilo izradi nove projektne dokumentacije te se umanjuju sredstva u iznosu od 59.725,26 €. U suradnji s Hrvatskim cestama izrađuje se projektni zadatak za provedbu postupka javne nabave za uslugu izrade potrebne projektne dokumentacije u 2024. godini.

1.4.	***GROBLJA***	***Plan/Program***	***Povećanje/Smanjenje***	***Novi Plan***
1.	***Izgradnja groblja u naselju Jasensko***	***26.544,56***	***-19.944,56***	***6.600,00***
	- izrada proj. dok.			

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 19.944,56 € u odnosu na prethodno planirana sredstva u iznosu od 26.544,56 €, na iznos od 6.600,00 €. Do kraja godine planira se izrada parcelacijskog elaborata.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznosi***
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:	*174.820,00 €*
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*120.000,00 €*
1.3. JAVNA RASVJETA:	*0,00 €*
1.4. GROBLJA:	*6.600,00 €*

Ukupno za **građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** prema ovom Programu potrebno je: **301.420,00 €.**

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

2.1.	***NERAZVRSTANE CESTE***	***Plan/Program***	***Povećanje/Smanjenje***	***Novi Plan***
1.	***Rekonstrukcija ceste s nogostupom od škole do Masnića***	***19.908,42***	***-19.908,42***	***0,00***
	-Izrada proj. dokumentacije			

U ovoj proračunskoj godini ne planira se realizacija ove investicije.

2.	***Projekt sanacije Ulice Put Petrovca (Urbanistička cjelina Sinj)***	***66.361,40***	***7.638,60***	***74.000,00***
	- radovi			

Radovi su završeni te je za podmirenje troškova sanacije na predmetnoj proračunskoj stavci potrebno povećanje u iznosu od 7.638,60 €.

2.2	***JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA ****	***Plan/Program***	***Povećanje/Smanjenje***	***Novi Plan***
1.	***Uređenje ulice 72. Bojne Vojne policije***	***13.272,28***	***-7.272,28***	***6.000,00***
	-radovi uređenja			*6.000,00*

Proveden je postupak jednostavne nabave, odabran izvođač i potpisan ugovor za izvođenje radova u iznosu od 5.720,00 €. Očekuje se završetak realizacije do kraja proračunske godine, te se predviđena sredstva umanjuju za 7.272,28 €

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st.2. (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20)

2.3	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE*	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Uređenje aktivnih bunara: na području Grada Sinj	26.544,56	-26.544,56	0,00
	- radovi, nadzor			0,00

U ovoj proračunskoj godini ne planira se realizacija ove investicije.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. 6. (Građevine i uređaji javne namjene) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.4.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	Uređenje igrališta u Vučkovića	15.926,74	73,26	16.000,00
	-radovi, opremanje			16.000,00

-

2.	Uređenje dječjeg igrališta uz P.Š.Karakašica	13.272,28	-13.272,28	0,00
	- radovi			0,00

Potrebni radovi uređenja odrađeni su u prosincu 2022.god te u ovoj proračunskoj godini nema potrebe za osiguravanjem sredstava na ovoj proračunskoj stavci te se navedena stavka umanjuje u punom iznosu od 13.272,28 €.

3.	Izrada projektne dokumentacije za športske prostore na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić" za ragbi klub	11.945,05	-0,05	11.945,00
	- izrada proj. dokumentacije			0,00

-

4.	Izrada projektne dokumentacije za tribinu i popratne sadržaje na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić"	11.945,05	-11.945,05	0,00
	- izrada proj. dokumentacije			0,00

Nije bilo aktivnosti na realizaciji ove proračunske stavke te se umanjuje iznos cjelokupne stavke 11.945,05 €.

5.	***Preprojektiranje istočne tribine NK Junak***	***33.180,70***	***-0,70***	***33.180,00***
	- izrada proj. dokumentacije			*0,00*

-

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.5.	*JAVNA RASVJETA*	*Plan/Program*	*Povećanje/Smanjenje*	*Novi Plan*
1.	***Projektiranje i izgradnja rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak***	***13.272,28***	***-13.272,28***	***0,00***
	- radovi			*0,00*

Nije došlo do pokretanja aktivnosti za realizaciju izvođenja radova. Proračunska stavka umanjuje se za ukupan iznos predviđenih sredstava 13.272,28 €

2.6.	*GROBLJA*	*Plan/Program*	*Povećanje/Smanjenje*	*Novi Plan*
1.	***Proširenje groblja u Turjacima***	***11.945,05***	***-11.945,05***	***0,00***
	-Glavni projekt			*0,00*

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole je odbijen 23.10.2023. uz obrazloženje da je za izdavanje lokacijske dozvole potrebno priložiti dokaz pravnog interesa i dokaz zakonitosti građevine koja se rekonstruira odnosno potrebno je riješiti imovinsko pravno stanje postojećeg groblja.
Pokrenut je postupak proglašenja postojećeg groblja komunalnom infrastrukturom – javnim dobrom u općoj uporabi nakon čega je potrebno u zemljišnim knjigama i katastru provesti uknjižbu i nadopuniti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Obzirom na sve navedeno u ovoj godini ne očekujemo izdatke vezano za ovaj projekt te se planirana sredstva umanjuju u iznosu od 11,945,05 €.

2.	***Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama***	***13.272,28***	***-3.272,28***	***10.000,00***
	-Izrada proj. dokumentacije			*10.000,00*

Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno. Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te će se pristupiti izradi parcelacijskog elaborata za utvrđivanje vlasništva na postojećem zauzetom području a paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan. Planirana sredstva u 2023.g. biti će dostatna za ovu fazu aktivnosti projekta: izradu parcelacijskog elaborata. Biti će potreban otkup zemljišta (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje).

Do kraja godine predviđaju se sredstva za izradu parcelacijskog elaborata, a ostatak sredstava za izradu ostale projektno tehničke dokumentacije osigurat će se u proračunu za 2024. godinu

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznosi***
2.1 NERAZVRSTANE CESTE:	*74.000,00 €*
2.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (st.2):	*6.000,00 €*
2.3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	*0,00 €*
2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*61.125,00 €*
2.5. JAVNA RASVJETA:	*0,00 €*
2.6. GROBLJA:	*10.000,00 €*

Ukupno za postojeće **građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati** prema ovom Programu potrebno je: **151.125,00 €.**

III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2023.G.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznos***	***Izvori financiranja***
NERAZVRSTANE CESTE:	*248.820,00 €*	*1. Opći prihodi i primici:* ***128.820,00 €*** *2. Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine:* ***120.000,00 €***
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA :	*6.000,00 €*	*1. Opći prihodi i primici:* ***6.000,00 €***
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	*0,00 €*	
JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*181.125,00 €*	*1. Opći prihodi i primici:* ***94.825,00 €*** *2. Pomoći:* ***86.300,00 €***
JAVNA RASVJETA:	*0,00 €*	
GROBLJA:	*16.600,00 €*	*1. Opći prihodi i primici:* ***16.600,00 kn***
Ukupno:	***452.545,00 €***	

IV. Ove Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2023.g. objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Sinja".

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
Klasa: 363-01/22-01/32
Ur.br. 2181-08-01-23-4
Sinj, 22.prosinca 2023.g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić, ing.