GRAD SINJ
202511031

Točka:

PREDMET: PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2024. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Gradonačelnik

Klasa: 363-01/23-01/26
Urbroj: 2181-8-03-25-6
Sinj, 24. rujna 2025. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
n/p predsjednici
gđi Mariji Gaurini, prof.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19, 144/20), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20, 145/24) i članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Sinja na razmatranje i usvajanje **Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu.**

U skladu s člankom 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/10., 02/13. i 02/21), na radnim tijelima objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja davat će predstavnik izvršne vlasti Grada Sinja, a izvjestitelj ove točke dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja bit će v.d. Pročelnica, **Slavica Matić**.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD SINJ 1 GRADONAČELNIK SINJ SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Gradonačelnik:
Miro Bulj, v.r.

OBRAZLOŽENJE
uz Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu

1. Pravni temelj:

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi čl. 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20 i 145/24) i članka 35 Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21)

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim Programom, te svrha koja se želi postići uređenjem odnosa na predloženi način

Programom građenja komunalne infrastrukture u 2024.g., te Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2024.g. bila je obuhvaćena gradnja:

1. GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU IZGRAĐENE U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
2. GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU REKONSTRUIRANE I NAČIN REKONSTRUKCIJE,

odnosno ukupno objekti i uređaji komunalne infrastrukture:

- Nerazvrstanih cesta
- Građevina i uređaja javne namjene
- Javnih zelenih površina

Stavke iz ovog Izvješća također se prezentiraju i u okviru Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2024.g.

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20) propisano je da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu.

Slijedom navedenog, dostavlja se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu, na razmatranje i usvajanje.

3. Procjena sredstava potrebnih za usvajanje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024.g.

Sredstva nisu potrebna.

4. Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024.g. s tabličnim prikazom izvršenja

U privitku.

5. Prilozi

- Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024.g.
- Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Gradonačelnik

Klasa: 363-01/23-01/26
Urbroj: 2181-8-03-25-7

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA U 2024.G.

Sinj, kolovoz 2025.g.

Temeljem odredbi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20 i 145/24) i članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradonačelnik Grada Sinja podnosi Gradskom vijeću Grada Sinja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024.G.

Izvješćem o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024.g., utvrđuje se izvršenje poslova građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024.g. kako slijedi:

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.1.NERAZVRSTANE CESTE

	Planirano	Ostvareno
1. *Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma*	**120.000,00**	**50.148,58**
- radovi Zbog dinamike radova nije bilo izdataka predviđenih proračunom te je za realizirane radove izdvojeno ukupno 50.148,58 eura		
2. Izgradnja nogostupa u Bajagiću	**20.000,00**	**0,00**
3. Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade	**12.000,00**	**11.375,00**
- projektna dokumentacija U studenom 2023. godine pokrenut je postupak nabave za izradu idejnog rješenja. Nakon provedenog postupka i sklapanja ugovora, u veljači 2024.godine izrađeno je idejno rješenje te su podmireni troškovi izrade tehničke dokumentacije prema ugovorenom iznosu od 11.375,00 eura.		
4. Izrada projektne dokumentacije uređenja Ulice 126. brigade do Pazara (rekonstrukcija dijela ulične mreže Grada Sinja – Put Pazara, raskrižje Put Županića, ulica 126. Brigade HV, raskrižje Put Ruduše)	**25.000,00**	**8.709,94**
- projektna dokumentacija Grad Sinj je nakon provedenog postupka javne nabave u prosincu 2022.god. ugovorio izradu Idejnog		

projekta za rekonstrukciju dijela ulične mreže grada Sinja (Put Pazara, raskrižje Put Župića, Ulica 126.brigade HV, raskrižje Put Ruduše) sa rekonstrukcijom javne rasvjete i dogradnjom pješačke staze radi ishođenja lokacijskih dozvola. U 2023. godini izrađen je i plaćen dio projektne dokumentacije idejnog projekta u iznosu od 10.269,43 eura. Krajem listopada sa ŽUC-om je potpisan sporazum kojim će Grad Sinj za potrebe daljnje izrade dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola, evidentirati dio lokalne ceste koji se nalazi u obuhvatu zahvata projekta. Tijekom 2024.godine izrađen je idejni projekt te je u studenom predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Podmiren je preostali dio troškova izrade idejnog projekta u iznosu 8.709,94 eura.		

1.2.JAVNE ZELENE POVRŠINE

	Planirano	Ostvareno
1. FamilyPoint igralište	**126.000,00**	**125.330,09**
- Radovi, stručni nadzor Nakon izrade projektne dokumentacije – u lipnju 2023. pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova, te jednostavni postupak nabave za uslugu stručnog nadzora. Radovi su započeli u studenom 2023. a završeni su u 2024. godini u kojoj je za predmetne radove i stručni nadzor izdvojeno ukupno 125.330,09 eura.		
2. Pumptruck staza u Gradskom parku	**10.000,00**	**0,00**
- Izrada projektne dokumentacije - Nije se pristupilo izradi projektno tehničke dokumentacije iz razloga što je prethodno potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose na katastarskoj čestici na kojoj će se u budućnosti nalaziti staza (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje).		

	Planirano (eur)	Ostvareno (eur)
1. UKUPNO (od 1.1. do 1.2.)	**313.000,00**	**195.563,61**

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

2.1.GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

	Planirano	Ostvareno
1. Uređenje aktivnih bunara na području Grada Sinja	**20.000,00**	**0,00**
- Radovi, nadzor Nije bilo aktivnosti na pokretanju realizacije ove proračunske stavke.		

2.2.JAVNE ZELENE POVRŠINE

	Planirano	Ostvareno
1. Uređenje dječjeg igrališta u Vučkovića	**16.000,00**	**16.210,38**
- radovi, opremanje Predviđena su sredstva za izvođenje radova uređenja igrališta koje je Grad Sinj prethodno proglasio komunalnom infrastrukturom-javnim dobrom u općoj uporabi te proveo potrebne izmjene u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama. Nakon provedenog postupka nabave i sklopljenog ugovora u drugoj polovici 2024. godine izvedeni su radovi uređenja za koje je ukupno izdvojeno 15.710,38 eura te 500,00 eura za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova.		
2. Preprojektiranje istočne tribine NK Junak	**33.000,00**	**33.350,00**
- Projektna dokumentacija Nakon provedenog postupka nabave te sklapanja ugovora, pristupilo se izradi glavnog projekta te je za realizaciju ove proračunske stavke utrošeno 33.350,00 €. Izrađena je sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija (Glavni projekt) te je temeljem istoga ishođena i pravomoćna građevinska dozvola. KLASA: UP/I-361-03/24-01/001322 URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-24-0025 od 24.12.2024.g.		

	Planirano (eur)	Ostvareno (eur)
2. UKUPNO (od 2.1. do 2.2.)	**69.000,00**	**49.560,38**

	Planirano (eur)	Ostvareno (eur)	Ostvareno (%)
SVEUKUPNO OSTVARENO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2024.G.			
Ukupna sredstva za ostvarenje ovog Programa su:	**382.000,00**	**245.123,99**	**64,17%**

Od čega se financira iz:

- općih prihoda i primitaka 226.851,71 eura
- pomoći 18.272,28 eura

II

Ovo izvješće objaviti će se u Službenom Glasniku Grada Sinja.

Gradonačelnik:
Miro Bulj

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/23-01/26
Urbroj: 2181-8-03-25-8
Sinj, --. rujna 2025. godine

.

Na temelju članka 89. Zakona o Proračunu („Narodne Novine“, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» br. 24/13,102/17, 01/20 i 147/20), članak 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20, 145/24),i članka 34. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Sinja na 3. sjednici održanoj dana --. rujna 2025. godine donijelo je

Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu sastavni je dio ovoga Zaključka.

Članak. 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Sinja.

Predsjednica Gradskog vijeća
Marija Gaurina. prof.

GRAD SINJ

202417815

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/23-01/26
URBROJ: 2181-8-01-24-4
Sinj, 30. prosinca 2024. godine

Na temelju članka 67. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 2/21), Gradsko vijeće Grada Sinja na 29. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu.

Članak 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2024. godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Sinja".

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD SINJ 2 GRADSKO VIJEĆE SINJ SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Predsjednik Gradskog vijeća
Petar Župić, ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Gradsko vijeće

GRAD SINJ
202417814

KLASA: 363-01/23-01/26
URBROJ: 2181-8-01-24-5
Sinj, 30. prosinca 2024. godine

Na temelju članka 67. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće Grada Sinja na 29. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2024.g. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2024.G.

Gradsko vijeće Grada Sinja na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2023.godine donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g. (Službeni glasnik Grada Sinja broj 17/23).

U Izmjenama i dopunama Programa prikazano je povećanje / smanjenje rashoda po stavkama Programa.

Ovom Izmjenom i dopunom Programa sukladno čl. 68. Stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Grada Sinja u 2024.g., a dijelom će biti financirani iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, pomoći i to:

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

1.1.	*NERAZVRSTANE CESTE*	*Plan/Program*	*Povećanje/Smanjenje*	*Novi Plan*
1.	***Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma***	***200.000,00***	***-80.000,00***	***120.000,,00***
	-radovi			*120.000,,00*

Planira se smanjenje od 80.000,00 € u odnosu na početni plan. Predviđa se da Grad do kraja godine neće imati izdataka u visini sredstava predviđenih proračunom zbog dinamike radova. Realizacija svih radova očekuje se početkom sljedeće proračunske godine.				
2.	***Izgradnja nogostupa u Bajagiću***	***20.000,00***	***-0,00***	***20.000,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*20.000,00*
		-		
3.	***Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade***	***23.000,00***	***-11.000,00***	***12.000,,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*12.000,00*
U studenom 2023. pokrenut je postupak nabave za izradu idejnog rješenja. Nakon provedene nabave i sklapanja ugovora, u veljači 2024. izrađeno je idejno rješenje te su podmireni troškovi izrade tehničke dokumentacije prema ugovorenom iznosu od 11.375,00 eura.				
4.	***Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela uličnе mreže (Put pazara, raskrižje Župići, Ulica 126.brigade HV, raskrižje Put Ruduše)***	***50.000,00***	***-25.000,00***	***25.000,00***
	- izrada proj. dokumentacije			*25.000,00*
U studenom 2023. nadležnom županijskom odjelu predan je zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Tijekom 2024. godine izrađen je idejni projekt te je u studenom predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Na stavci se osiguravaju sredstva za podmirenje troškova izrade projektne dokumentacije, a umanjuje se iznos od 25.000,00 €.				
5.	***Uređenje ulaza u Grad (Matića ulica)***	***7.000,00***	***-7.000,00***	***0,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*0,00*
Predviđa se smanjenje od 7.000,00 € u odnosu na početni plan. Planiralo se revidirati troškovnik izvođenja radova kako bi se dobila objektivna procijenjena vrijednost nabave za provedbu otvorenog postupka javne nabave – radova, ali u procesu izrade je idejno rješenje Alkarske staze (UO za				

gospodarski razvoj, fondove EU i javnu nabavu) pa bi bilo uputno sa istim revidirati postojeću dokumentaciju uređenja Matića ulice.				
6.	***Izrada proj.dok. za biciklističku stazu Piket-Kerep***	***10.000,00***	***-10.000,00***	***0,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*0,00*
Predviđa se smanjenje od 10.000,00 € u odnosu na početni plan. U razgovoru sa predstavnicima županijskih cesta utvrđeno je da će ŽUC najprije evidentirati cestu od Piketa do Kerepa, a Grad će nakon toga krenuti u pripremu projektne dokumentacije. Iz navedenih razloga ne očekujemo izdatke na ovoj proračunskoj stavci u ovoj proračunskoj godini.				
1.2.	***JAVNE ZELENE POVRŠINE****	***Plan/Program***	***Povećanje/Smanjenje***	***Novi Plan***
1.	***Family Point igralište***	***140.000,00***	***-14.000,00***	***126.000,00***
	-radovi, stručni nadzor			*126.000,00*
Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije - u lipnju 2023. pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Odabran je izvođač i potpisan ugovor. Radovi su započeli početkom studenog 2023. te je do kraja 2023. stavka djelomično realizirana. U 2024. godini igralište je dovršeno te su podmireni troškovi izgradnje i usluge stručnog nadzora u iznosu od 125.330,09 eura.				
2.	***Izgradnja dječjeg igrališta Suhač***	***20.000,00***	***-20.000,00***	***0,00***
	-troškovnik, radovi, nadzor			*0,00*
Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 20.000,00€ u odnosu na prethodno planirana sredstva. Grad je u iznalaženju rješenja za kupnju zemljišta na kojem bi se gradilo dječje igralište u Suhaču.				

3.	***Pumptruck staza u Gradskom parku***	***100.000,00***	***- 90.000,00***	***10.000,00***
	- izrada proj. dokumentacije			*10.000,00*
Umanjuje se iznos od 90.000,00 eura predviđen za izgradnju pumptruck staze, a planira se iznos od 10.000,00 eura za izradu potrebne projektne dokumentacije.				

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

1.3.	***JAVNA RASVJETA***	***Plan/Program***	***Povećanje/Smanjenje***	***Novi Plan***
1.	***Rekonstrukcija ceste s nogostupom Privija – Han***	***40.000,00***	***-40.000,00***	***0,00***
	-javna rasvjeta			*0,00*
Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 40.000,00 €. Do kraja godine ne očekuje se realizacija ovog projekta. Hrvatske ceste nisu započele radove rekonstrukcije ceste, te Grad neće imati izdatke za izgradnju javne rasvjete.				
2.	***Izgradnja nogostupa Privija-Šuća***	***45.000,00***	***-45.000,00***	***0,00***
	-izrada proj. dokumentacije			*0,00*
Nije se pristupilo izradi nove projektne dokumentacije te se umanjuju sredstva u iznosu od 45.000,00. Hrvatske ceste imaju namjeru ovaj projekt uvrstiti u plan nabave za sljedeću proračunsku godinu.				

1.4.	***GROBLJA***	***Plan/Program***	***Povećanje/Smanjenje***	***Novi Plan***
1.	***Izgradnja groblja u naselju Jasensko***	***18.000,00***	***-18.000,00***	***0,00***
	- izrada proj. dok.			*0,00*
Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 18.000,00 €. predviđena za ugovaranje izrade Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole (za realizaciju ovog projekta potrebno je				

prethodno rješavanje imovinsko pravnih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje).

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznosi***
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:	*177.000,00 €*
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*136.000,00 €*
1.3. JAVNA RASVJETA:	*0,00 €*
1.4. GROBLJA:	*0,00 €*

Ukupno za **građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** prema ovom Programu potrebno je: **313.000,00 €.**

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

2.1.	***GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE****	***Plan/Program***	***Povećanje/Smanjenje***	***Novi Plan***
1.	***Uređenje aktivnih bunara: na području Grada Sinj***	***40.000,00***	***-20.000,00***	***20.000,00***
	- radovi, nadzor			*20.000,00*
U ovoj proračunskoj godini planira se izrada troškovnika za uređenje bunara te početak radova uređenja bunara i to Ciganski bunar, bunar u Lučanima, Vodica na Suhaču te Radovića bunar na Radošiću.				

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. 6. (Građevine i uređaji javne namjene) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.4.	JAVNE ZELENE POVRŠINE*	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan
1.	**Uređenje igrališta u Vučkovića**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
	-radovi, opremanje			*16.000,00*
		-		
2.	**Izrada projektne dokumentacije za športske prostore na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić" za ragbi klub**	**12.000,00** **12.000,00**	-	**0,00**
	- izrada proj. dokumentacije			*0,00*
Nije bilo aktivnosti na realizaciji ove proračunske stavke te se umanjuje iznos cjelokupne stavke od 12.000,00 €				
3.	**Izrada projektne dokumentacije za tribinu i popratne sadržaje na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić"**	**12.000,00** **12.000,00**	-	**0,00**
	- izrada proj. dokumentacije			*0,00*
Nije bilo aktivnosti na realizaciji ove proračunske stavke te se umanjuje iznos cjelokupne stavke od 12.000,00 €.				
4.	**Preprojektiranje istočne tribine NK Junak**	**33.000,00** **0,00**	-	**33.000,00**
	- izrada proj. dokumentacije			*33.000,00*
		-		
*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).				
2.5.	JAVNA RASVJETA	Plan/Program	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan

1.	***Projektiranje i izgradnja rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak***	***13.000,00***	***-13.000,00***	***0,00***
	- radovi			*0,00*
Nije došlo do pokretanja aktivnosti za realizaciju izvođenja radova. Proračunska stavka umanjuje se za ukupan iznos predviđenih sredstava 13.000,00 €				

2.6.	*GROBLJA*	*Plan/Program*	*Povećanje/Smanjenje*	*Novi Plan*
1.	***Proširenje groblja u Turjacima***	***12.000,00***	***-12.000,00***	***0,00***
	-Glavni projekt			*0,00*
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole je odbijen 23.10.2023. uz obrazloženje da je za izdavanje lokacijske dozvole potrebno priložiti dokaz pravnog interesa i dokaz zakonitosti građevine koja se rekonstruira odnosno potrebno je riješiti imovinsko pravno stanje postojećeg groblja. Pokrenut je postupak proglašenja postojećeg groblja komunalnom infrastrukturom – javnim dobrom u općoj uporabi nakon čega je potrebno u zemljišnim knjigama i katastru provesti uknjižbu i nadopuniti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Obzirom na sve navedeno u ovoj godini ne očekujemo izdatke vezano za ovaj projekt te se planirana sredstva umanjuju u iznosu od 12.000,00 €.				
2.	***Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama***	***10.000,00***	***-10.000,00***	***0,00***
	-Izrada proj. dokumentacije			*0,00*
Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno. Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te će se pristupiti izradi parcelacijskog elaborata za utvrđivanje vlasništva na postojećem zauzetom području a paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan.				

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznosi***
2.3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	*20.000,00 €*
2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*49.000,00 €*
2.5. JAVNA RASVJETA:	*0,00 €*
2.6. GROBLJA:	*0,00 €*

Ukupno za postojeće **građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati** prema ovom Programu potrebno je: **69.000,00 €.**

III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2024.G.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
Vrsta komunalne infrastrukture	***Iznos***	***Izvori financiranja***
NERAZVRSTANE CESTE:	*177.000,00 €*	*1. Opći prihodi i primici:* ***77.000,00 €*** *2. Namjenski prihodi:* ***100.000,00 €***
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	*20.000,00 €*	*1. Opći prihodi i primici:* ***20.000,00 €***
JAVNE ZELENE POVRŠINE:	*185.000,00 €*	*1. Opći prihodi i primici:* ***185.000,00 €***
3Ukupno:	***382.000,00 €***	

IV. Ove Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g. objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Sinja“.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić, ing.

GRAD SINJ

202315368

Na temelju članka 67. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2023. godine donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2024. GOD.

Ovim Programom sukladno čl. 68. stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Grada Sinja u 2024.g., a dijelom će biti financirani iz namjenskih prihoda (komunalni doprinos, komunalna naknada...), općih prihoda i primitaka, pomoći, i to:

I. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja

II. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Na temelju odredbe čl. 69. st.1. Zakona, propisano je da program građenja sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture.

Izvori financiranja po stavkama su prikazani u tabelarnom prikazu po Projektima (**dio I., dio II.**), kao i u Rekapitulaciji po vrsti komunalne infrastrukture (**dio III.**) ovog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g.

I. **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:**

1.1.	*NERAZVRSTANE CESTE*	*Dio koji se financira u 2024.g.*	*Izvor financiranja*
1.	**Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma**	**200.000,00**	opći prihodi i primici
	-radovi	**200.000,00**	

U ožujku 2023. godine ishođena je građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03-22-01/000161 URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-23-0024, a u svibnju 2023. potpisan je sporazum o sufinanciranju i reguliranju međusobnih odnosa prilikom izvedbe radova rekonstrukcije navedene dionice. KLASA: 430-01/23-01/115 URBROJ: 2181-8-03-23-2. €. ŽUC će izvođača radova uvesti u posao krajem 2023. tako da se u proračunu za 2024. godinu osiguravaju sredstva za troškove izgradnje nogostupa, biciklističke staze i javne rasvjete.

2.	**Izgradnja nogostupa u Bajagiću**	**20.000,00**	opći prihodi i primici
	- izrada projektne dokumentacije	**20.000,00**	

Izrađen je elaborat izvedenog stanja županijske ceste te je ishođena potvrda područnog ureda za katastar Split, odjel za katastar nekretnina Sinj, a za provođenje promjena u katastarskom operatu potrebna je prethodna provedba u zemljišnoj knjizi. U proračunu za 2024.godinu osiguravaju se sredstva za izradu daljnje projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Bajagiću.

3.	**Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade**	**23.000,00**	opći prihodi i primici
	-izrada projektne dokumentacije	**23.000,00**	

U Proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za podmirenje troškova izrade Idejnog rješenja za izgradnju i rekonstrukciju dijela ulične mreže grada Sinja (dio ulica Put Ruduše (Dom zdravlja), ulica Goručica, dio ulice Put Župića do raskrižja s ulicom 126.brigade) sa rekonstrukcijom sustava javne rasvjete i dogradnjom pješačke staze, te za izradu Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole i ishođenja potrebnih

suglasnosti, a imovinsko – pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno planiranje.

4.	**Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela ulične mreže (Put pazara, raskrižje Župići, Ulica 126.brigade HV, raskrižje Put Ruduše)**	**50.000,00**	općI prihodi i primici
	-izrada projektne dokumentacije	**50.000,00**	

U Proračunu za 2024.god. planiraju se sredstva za ugovaranje izrade Glavnog projekta te evidentiranje dijela javne ceste LC67041koji se nalazi u obuhvatu zahvata, a za što je sa ŽUC-om sklopljen sporazum krajem listopada 2023. godine. Imovinsko pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno uređenje.

5.	**Uređenje ulaza u Grad – Matića ulica**	**7.000,00**	općI prihodi i primici
	- izrada projektne dokumentacije	**7.000,00**	

U Proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za revidiranje troškovnika radova (projektna dokumentacija je izrađena prije nekoliko godina) kao i usklađivanje predmetnog projektnog rješenja s idejnim rješenjem projekta "Alkarska staza".

6.	**Izrada projektne dokumentacije za biciklističku stazu Piket - Kerep**	**10.000,00**	općI prihodi i primici
	- izrada projektne dokumentacije	**10.000,00**	

U proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za izradu idejne projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze (obostrano) na dionici Piket – Kerep, a nakon što ŽUC provede postupak evidentiranja predmetne ceste.

1.2.	*JAVNE ZELENE POVRŠINE**	*Dio koji se financira u 2024.g.*	*Izvori financiranja*
1.	**Family Point igralište**	**127.000,00** **13.000,00**	općí prihodi i primici, pomoći
	-radovi, stručni nadzor	**140.000,00**	

U 2024.godini planiraju se sredstva za dovršetak realizacije ovog projekta, tj. uređenje igrališta uz gradsku sportsku dvoranu Ivica-Ićo Glavan. Igralište je projektirano kao tzv. Family Point igralište odnosno mjesto za igru, druženje i zabavu cijele obitelji.

2.	**Izgradnja dječjeg igrališta Suhač**	**20.000,00**	općí prihodi i primici
	- troškovnik, radovi, nadzor	**20.000,00**	

U Proračunu za 2024.g. planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije nakon rješavanja imovinsko pravih odnosa (kupnja zemljišta - Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje) i izgradnju dječjeg igrališta u naselju Suhač.

3.	**Pumptruck staza u Gradskom parku**	**100.000,00**	općí prihodi i primici
	-projektna dokumentacija, radovi	**100.000,00**	

U proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za izgradnju predmetne staze. Za realizaciju projekta potrebno je prethodno riješiti imovinsko-pravne odnose na katastarskoj čestici na kojoj će se u budućnosti nalaziti staza (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (*Javne zelene površine)* Zakona **o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).**

1.3.	*JAVNA RASVJETA*	*Dio koji se financira u 2024.g.*		*Izvori financiranja*
1.	**Rekonstrukcija ceste Privija – Han (javna rasvjeta)**		**40.000,00**	namjenski prihodi
	-javna rasvjeta		**40.000,00**	

U 2024.god. osiguravaju se sredstva za javnu rasvjetu na dionici ceste Privija Han - investitor radova rekonstrukcije ceste su Hrvatske ceste.

2.	**Izgradnja nogostupa Privija-Šuća**		**45.000,00**	općí prihodi i primici

	- projektna dokumentacija		**45.000,00**	

U 2024.god. osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije državne ceste DC219 s dogradnjom nogostupa i javne rasvjete u mjestu Glavice Gornje na dionici od Šuće do Privije u duljini cca 2,60 km u suradnji s Hrvatskim cestama.

1.4.	*GROBLJA*	*Dio koji se financira u 2024.g.*	*Izvori financiranja*
1.	**Izgradnja groblja u naselju Jasensko**	**18.000,00**	općI prihodi i primici
	- pr.dokumentacija	**18.000,00**	

U Proračunu za 2024.god. planirana su sredstva za financiranje projektne dokumentacije: ugovaranje izrade Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole (za realizaciju ovog projekta potrebno je rješavanje imovinsko pravnih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje).

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	**Iznosi**
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:	310.000,00
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	260.000,00
1.3. JAVNA RASVJETA:	85.000,00
1.4. GROBLJA:	18.000,00

Ukupno za **građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** prema ovom Programu potrebno je: **673.000,00 €.**

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

2.1.	*GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE**	*Dio koji se financira u 2024.g.*		*Izvori financiranja*
1.	**Uređenje aktivnih bunara: na području Grada Sinja**		**40.000,00**	opći i prihodi i primici
	- radovi, nadzor		**40.000,00**	

U Proračunu za 2024.g. planirana su sredstva za radove nastavka uređenja bunara i to Ciganski bunar, bunar u Lučanima i Vodica.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. 6. *(Građevine i uređaji javne namjene)* Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.2.	*JAVNE ZELENE POVRŠINE**	*Dio koji se financira u 2024.g.*		*Izvori financiranja*
1.	**Uređenje igrališta Vučkovića**		**16.000,00**	opći prihodi i primici
	- radovi,opremanje		**16.000,00**	

U Proračunu za 2024.god. planiraju se sredstva za opremanje igrališta i građevinske radove, a nakon što se u zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Sinju provede prijavni list na katastarskim česticama 106/1, 106/2, 106/3 k.o. Brnaze.

2.	**Izrada projektne dok. za športske prostore na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić" za ragbi klub.**		**12.000,00**	opći prihodi i primici
	-projektna dok.		**12.000,00**	

U Proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za podmirenje troškova izrade ugovorenog Glavnog projekta za ovu investiciju, a nakon što se provedu izmjene potrebne prostorno planske dokumentacije (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje).

3.	**Izrada projektne dok. za tribinu i popratne sadržaje na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić"**		**12.000,00**	opći prihodi i primici
	-projektna dokumentacija		**12.000,00**	

U Proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za izradu potrebne projektne dokumentacije za tribinu i popratne sadržaje na Š.C."Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić"

4.	**Preprojektiranje istočne tribine NK Junak**		**13.000,00** **20.000,00**	opći prihodi i primici, pomoći iz EU
	- projektna dok.		**33.000,00**	

U Proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za izradu glavnog projekta za preprojektiranje istočne tribine NK Junak u polivalentnu i gimnastičku sportsku dvoranu s aneksom i ishođenje građevinske dozvole.

5.	**Izrada projektne dokumentacije za izgradnju tribine i popratnih sadržaja u sklopu kompleksa gradskog stadiona NK Junak**		**10.000,00**	opći prihodi i primici
	-izrada projektne dokumentacije		**10.000,00**	

U proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za izradu idejne projektne dokumentacije.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. 5. (*Javne zelene površine*) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.3.	*JAVNA RASVJETA*	*Dio koji se financira u 2023.g.*		*Izvori financiranja*
1.	**Projektiranje i izgradnja rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak**		**13.000,00**	opći prihodi i primici
	glavni projekt		**13.000,00**	

U 2024. godini planiraju se sredstva za pokretanje aktivnosti za realizaciju izvođenja radova ove investicije.

2.4.	*GROBLJA*	*Dio koji se financira u 2024.g.*		*Izvori financiranja*
1.	**Proširenje groblja u Turjacima**		**12.000,00**	opći prihodi i primici
	glavni projekt		**12.000,00**	

U proračunu za 2024.godinu planiraju se sredstva za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole nakon što se riješe imovinsko pravni odnosi postojećeg groblja i njegovog proširenja. (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)

2.	**Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama**		**10.000,00**	opći prihodi i primici
	-projektna dokumentacija		**10.000,00**	

Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno. Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te je potrebno utvrditi vlasništvo na postojećem zauzetom području, a paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan. Planirana sredstva u 2024. god. biti će dostatna za ovu fazu aktivnosti projekta. Biti će potreban otkup zemljišta (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje).

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	**Iznosi €**
2.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	40.000,00
2.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	83.000,00
2.3. JAVNA RASVJETA:	13.000,00
2.4. GROBLJA:	22.000,00

Ukupno za postojeće **građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati** prema ovom Programu potrebno je: **158.000,00€**

III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2024.G.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
Vrsta komunalne infrastrukture	**Iznos €**	**Izvori financiranja €**
NERAZVRSTANE CESTE:	310.000,00	1. Opći prihodi i primici: **310.000,00**
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	40,000,00	2. Opći prihodi i primici: **40.000,00**
JAVNE ZELENE POVRŠINE:	343.000,00	2. Opći prihodi i primici: **310.000,00** 3. Pomoći: **13.000,00** 4. Pomoći iz EU: **20.000,00**
JAVNA RASVJETA:	98.000,00	2. Opći prihodi i primici: **98.000,00**
GROBLJA:	40.000,00	2. Opći prihodi i primici: **40.000,00**
Ukupno:	**831.000,00**	**831.000,00**

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g. objaviti će se u Službenom glasniku Grada Sinja , a stupa na snagu 01. siječnja 2024.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
KLASA: 363-01/23-01/26
UR.BR.:2181-08-01-23-2
Sinj, 22. prosinca 2023.g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić ing.