GRAD SINJ



Točka:

_____

PREDMET: PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2025. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Gradonačelnik

KLASA: 363-01/24-01/28
URBROJ: 2181-8-03-26-6
Sinj, 28. srpnja 2026. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
n/p predsjednici
gđi Mariji Gaurini, prof.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19, 144/20), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20, 145/24) i članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Sinja na razmatranje i usvajanje **Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025. godinu.**

U skladu s člankom 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/10., 02/13. i 02/21), na radnim tijelima objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja davat će predstavnik izvršne vlasti Grada Sinja, a izvjestitelj ove točke dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja bit će v.d. Pročelnica, **Slavica Matić Barać**, mag. ing. aedif.

REPUBLIKA HRVATSKA - GRADONAČELNIK, SINJ 2 - SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD SINJ

Gradonačelnik:
Miro Bilj, v.r.

OBRAZLOŽENJE
uz Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025. godinu

1. Pravni temelj:
Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 48. stavku 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine", broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) te člancima 34. i 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja", broj 2/21), kojima su propisane nadležnosti gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Sinja u području komunalnog gospodarstva i upravljanja komunalnom infrastrukturom.

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim Programom, te svrha koja se želi postići uređenjem odnosa na predloženi način

Programom građenja komunalne infrastrukture u 2025.g. bila je obuhvaćena gradnja:

1. GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU IZGRAĐENE U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
2. GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU REKONSTRUIRANE I NAČIN REKONSTRUKCIJE,

odnosno ukupno objekti i uređaji komunalne infrastrukture:

- Nerazvrstanih cesta
- Građevina i uređaja javne namjene
- Javnih zelenih površina
- Javne rasvjete
- Groblja

Stavke iz ovog Izvješća također se prezentiraju i u okviru Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2025.g.

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20) propisano je da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu.

Slijedom navedenog, dostavlja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025.g., na razmatranje i usvajanje.

3. Procjena sredstava potrebnih za usvajanje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025.g.

Sredstva nisu potrebna.

4. Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025.g. s tabličnim prikazom izvršenja

U privitku.

5. Prilozi

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
G R A D S I N J
Gradonačelnik

KLASA: 363-01/24-01/28
URBROJ: 2181-8-03-26-7

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA U 2025.G.

Sinj, srpanj 2026.g.

Temeljem odredbi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20 i 145/24) i članka 52. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradonačelnik Grada Sinja podnosi Gradskom vijeću Grada Sinja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025.G.

Izvješćem o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025.g., utvrđuje se izvršenje poslova građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025.g. kako slijedi:

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.1.NERAZVRSTANE CESTE

	Planirano	Ostvareno
1. *Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma*	**50.000,00**	**145.298,87**
- radovi Investicija je započela u 2024. godini. Veći dio radova izveden je krajem 2024. godine i situiran u 2025. godini te je Grad Sinj temeljem sporazuma sa Županijskom upravom za ceste Split, u 2025. godini ukupno podmirio troškove u iznosu od 145.298,87 €.		
2. Izgradnja nogostupa u Bajagiću	**20.000,00**	**0,00**
- izrada projektne dokumentacije Krajem 2021. proveden je postupak nabave i ugovorena usluga izrade Idejnog projekta za izgradnju nogostupa u Bajagiću u svrhu ishođenja lokacijske dozvole. Radi nastavka projektiranja i ishođenja potrebnih dozvola za izgradnju u proračunu za 2022.g. planirano je financiranje izrade geodetskog snimka izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287 i izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287, o čemu je između ŽUC-a Split i Grada Sinja u travnju 2022.god. potpisan Sporazum. Grad Sinj je u studenom 2022.god. ugovorio izradu geodetskog snimka izvedenog stanja i izradu elaborata izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287 za potrebe projekta izgradnje nogostupa Bajagić. Izrađen je predmetni elaborat i provedene su promjene u		

katastarskom operatu. Nije bilo daljnjih aktivnosti na realizaciji predmetne proračunske stavke.		
3. Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade	**23.000,00**	**0,00**
- projektna dokumentacija U studenom 2023. godine pokrenut je postupak nabave za izradu idejnog rješenja. Nakon provedenog postupka i sklapanja ugovora, u veljači 2024.godine izrađeno je idejno rješenje. Kako bi se pristupilo izradi daljnje projektne dokumentacije i ishođenju akata za gradnju potrebno je prethodno uskladiti prostorno plansku dokumentaciju, a što se u izvještajnom razdoblju nije dogodilo.		
4. Izrada projektne dokumentacije uređenja Ulice 126. brigade do Pazara (rekonstrukcija dijela ulične mreže Grada Sinja – Put Pazara, raskrižje Put Župića, ulica 126. Brigade HV, raskrižje Put Ruduše)	**30.000,00**	**1.360,41**
- projektna dokumentacija Grad Sinj je nakon provedenog postupka javne nabave u prosincu 2022.god. ugovorio izradu Idejnog projekta za rekonstrukciju dijela ulične mreže grada Sinja (Put Pazara, raskrižje Put Župića, Ulica 126.brigade HV, raskrižje Put Ruduše) sa rekonstrukcijom javne rasvjete i dogradnjom pješačke staze radi ishođenja lokacijskih dozvola. U 2023. godini izrađen je i plaćen dio projektne dokumentacije idejnog projekta u iznosu od 10.269,43 eura. Krajem listopada sa ŽUC-om je potpisan sporazum kojim će Grad Sinj za potrebe daljnje izrade dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola, evidentirati dio lokalne ceste koji se nalazi u obuhvatu zahvata projekta. Tijekom 2024.godine izrađen je idejni projekt te je u studenom predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. U 2025. godini ishođena je lokacijska dozvola te su podmireni troškovi ishođenja u iznosu od 1.360,41 eur.		

5. **Uređenje ulaza u Grad – Matića ulica**	**8.000,00**	**0,00**
-izrada projektne odkumentacije U 2025. godini nije došlo do pokretanja realizacije predmetnog projekta iz razloga što ga je potrebno uskladiti s konačnim prijedlogom uređenja Alkarske staze		
6. Izrada projektne dokumentacije za biciklističku stazu Piket – Kerep	**15.000,00**	**0,00**
-izrada projektne dokumentacije Pripremljen je projektni zadatak za izradu dvije varijante idejnih rješenja te je predan zahtjev za pokretanje postupka nabave usluge projektiranja idejnih rješenja. U ovoj proračunskoj godini nije bilo izdataka na predmetnoj proračunskoj stavci.		

1.2.JAVNE ZELENE POVRŠINE

	Planirano	Ostvareno
1. Izgradnja dječjeg igrališta Suhač	**20.000,00**	**0,00**
-troškovnik, radovi, nadzor Da bi se pristupilo izradi projektne dokumentacije za izgradnju igrališta prethodno je potrebno definirati lokaciju i prema potrebi urediti imovinsko pravne odnose (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)		
2. Izrada projektne dokumentacije za gradnju sportskog terena za tenis, badminton i padel u Sinju.	**90.000,00**	**0,00**
-radovi, nadzor Predviđena sredstva nisu bila dostatna za početak izvođenja cjelokupnih radova. Projekt je prijavljen na nekoliko izvora sufinanciranja.		
3. Pumptruck staza u Gradskom parku	**100.000,00**	**3.281,25**
- Projektna dokumentacija, radovi		

Podmireni su troškovi izrade glavnog projekta Pumptruck staze u iznosu od 3.281,25€ za koji nije potrebno ishođenje građevinske dozvole sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima.		
4. Izrada projektne dokumentacije za gradnju dječjeg igrališta na predjelu od semafora na Jakinu guvnu do Slanih stina	**30.000,00**	**0,00**
- Projektna dokumentacija Da bi se pristupilo izradi projektne dokumentacije za izgradnju igrališta prethodno je potrebno definirati lokaciju i prema potrebi urediti imovinsko pravne odnose (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)		

1.3.JAVNA RASVJETA

	Planirano	Ostvareno
1. Rekonstrukcija ceste Privija – Han (javna rasvjeta)	**40.000,00**	**0,00**
-radovi Hrvatske ceste u 2025. godini nisu započele realizaciju predmetnog projekta stoga nije bilo izdataka na ovoj proračunskoj stavci.		
2. Izgradnja nogostupa Privija-Šuća	**20.000,00**	**0,00**
-Projektna dokumentacija Hrvatske ceste nisu započele aktivnosti na projektiranju predmetnog nogostupa stoga nije bilo izdataka na ovoj proračunskoj stavci.		

1.4.GROBLJA

	Planirano	Ostvareno
1. Izgradnja groblja u naselju Jasensko	**18.000,00**	**0,00**
- Projektna dokumentacija U ovom izvještajnom razdoblju nisu riješeni imovinsko pravni odnosi na lokaciji predviđenoj za izgradnju ovog groblja (Upravni odjel za imovinu i		

prostorno uređenje) te nije bilo aktivnosti na realizaciji ove proračunske stavke.		

	Planirano (eur)	Ostvareno (eur)
1. UKUPNO (od 1.1. do 1.4.)	**464.000,00**	**149.940,53**

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

2.1.GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

	Planirano	Ostvareno
1. Uređenje aktivnih bunara na području Grada Sinja	**40.000,00**	**0,00**
-radovi, nadzor U izvještajnom razdoblju nije bilo aktivnosti na pokretanju realizacije ove proračunske stavke.		

2.2.JAVNA RASVJETA

	Planirano	Ostvareno
1. Projektiranje i izgradnja rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak	**10.000,00**	**0,00**
-radovi, nadzor U izvještajnom razdoblju na realizaciji ove proračunske stavke nije bilo aktivnosti.		

2.3.JAVNE ZELENE POVRŠINE

	Planirano	Ostvareno
1. Izrada projektne dokumentacije za premještanje kapelice Sv. Ante i uređenje spomeničkog parka K.O. Glavice	**20.000,00**	**0,00**
-idejno rješenje, radovi		

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktivnosti na pokretanju realizacije ove proračunske stavke		

2.4.GROBLJA

	Planirano	Ostvareno
1. Proširenje groblja u Turjacima	**12.000,00**	**0,00**
-glavni projekt U 2025. godini nisu provedene potrebne izmjene u katastru i zemljišnim knjigama kako bi se dokazao pravni interes za ishođenje lokacijske dozvole (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje) stoga nije bilo aktivnosti na realizaciji ove proračunske stavke.		
2. Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama	**10.000,00**	**0,00**
-projektna dokumentacija Za pokretanje realizacije ove proračunske stavke potrebno je provesti izmjene prostornog plana i riješiti imovinsko pravne odnose postojećeg groblja (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje), a što se u izvještajnom razdoblju nije dogodilo te nije bilo izdataka na ovoj proračunskoj stavci.		

	Planirano (eur)	Ostvareno (eur)
2. UKUPNO (od 2.1. do 2.4.)	**92.000,00**	**0,000**

	Planirano (eur)	Ostvareno (eur)	Ostvareno (%)
SVEUKUPNO OSTVARENO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2024.G.			
Ukupna sredstva za ostvarenje ovog Programa su:	**556.000,00**	**149.940,53**	**26,97%**

Od čega se financira iz:

-općih prihoda i primitaka 149.940,53 eura

II

Ovo izvješće objaviti će se u Službenom Glasniku Grada Sinja.

REPUBLIKA HRVATSKA - GRADONAČELNIK - 2 - SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD SINJ

Gradonačelnik:
Mijo Bulj v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Gradsko vijeće

KLASA: 363-01/24-01/28
URBROJ: 2181-8-01-26-8
Sinj, 3. kolovoza 2026. godine

.

Na temelju članka 89. Zakona o Proračunu („Narodne Novine“, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» br. 24/13,102/17, 01/20 i 147/20), članak 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20, 145/24),i članka 34. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Sinja na 9. sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2026. godine donijelo je

Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025. godinu sastavni je dio ovoga Zaključka.

Članak. 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Sinja.

Predsjednica Gradskog vijeća
Marija Gaurina. prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Gradsko vijeće

GRAD SINJ
202417843

KLASA: 363-01/23-01/28
URBROJ: 2181-8-01-24-3
Sinj, 30. prosinca 2024. godine

Na temelju članka 67. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće na 29. sjednici održanoj 30. prosinca 2024. godine donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2025. GOD.

Ovim Programom sukladno čl. 68. stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Grada Sinja u 2025.g., a dijelom će biti financirani iz namjenskih prihoda (komunalni doprinos, komunalna naknada...), općih prihoda i primitaka, pomoći, i to:

I. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja

II. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Na temelju odredbe čl. 69. st.1. Zakona, propisano je da program građenja sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture.

Izvori financiranja po stavkama su prikazani u tabelarnom prikazu po Projektima (**dio I., dio II.**), kao i u Rekapitulaciji po vrsti komunalne infrastrukture (**dio III.**) ovog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2025.g.

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

1.1.	*NERAZVRSTANE CESTE*	*Dio koji se financira u 2025.g.*	*Izvor financiranja*
1.	**Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma**	**50.000,00**	
	-radovi	**50.000,00**	opći prihodi i primici

U ožujku 2023. godine ishođena je građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03-22-01/000161 URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-23-0024, a u svibnju 2023. potpisan je sporazum o sufinanciranju i reguliranju međusobnih odnosa prilikom izvedbe radova rekonstrukcije navedene dionice. KLASA: 430-01/23-01/115 URBROJ: 2181-8-03-23-2. €. ŽUC je izvođača radova uveo u svibnju 2024. Završetak radova očekuje se koncem 2024.godine ili početkom 2025.godine te se za ovu stavku u proračunu za 2025. predviđa iznos potreban za podmirenje troškova građenja.

2.	**Izgradnja nogostupa u Bajagiću**	**20.000,00**	
	- izrada projektne dokumentacije	**20.000,00**	opći prihodi i primici

Izrađen je elaborat izvedenog stanja županijske ceste te je ishođena potvrda područnog ureda za katastar Split, odjel za katastar nekretnina Sinj, a za provođenje promjena u katastarskom operatu potrebna je prethodna provedba u zemljišnoj knjizi. U proračunu za 2025.godinu osiguravaju se sredstva za izradu daljnje projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Bajagiću u suradnji sa Županijskom upravom za ceste.

3.	**Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade**	**23.000,00**	
	-izrada projektne dokumentacije	**23.000,00**	opći prihodi i primici

U 2024. godini izrađeno je idejno rješenje, a u proračunu za 2025.godinu planiraju se sredstva za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela ulične mreže grada Sinja (dio ulica Put Ruduše (Dom zdravlja), ulica Goručica, dio ulice Put Župića do raskrižja s ulicom 126.brigade) sa rekonstrukcijom sustava javne rasvjete i dogradnjom pješačke staze. Prethodno je potrebno uskladiti prostorno plansku dokumentaciju (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje).

4.	**Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela ulične mreže (Put pazara, raskrižje Župići, Ulica 126.brigade HV, raskrižje Put Ruduše)**	**30.000,00**	
	-izrada projektne dokumentacije	**30.000,00**	opći prihodi i primici

U Proračunu za 2025.god. planiraju se sredstva za ugovaranje izrade Glavnog projekta (nakon ishođenja lokacijske dozvole, a za što je postupak predaje zahtjeva u tijeku) te evidentiranje dijela javne ceste LC67041 koji se nalazi u obuhvatu zahvata, a za što je sa ŽUC-om sklopljen sporazum krajem listopada 2023. godine. Imovinsko pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno uređenje.

5.	**Uređenje ulaza u Grad – Matića ulica**	**8.000,00**	
	- izrada projektne dokumentacije	**8.000,00**	opći prihodi i primici

U Proračunu za 2025.godinu planiraju se sredstva za revidiranje troškovnika radova (projektna dokumentacija je izrađena prije nekoliko godina) kao i usklađivanje predmetnog projektnog rješenja s idejnim rješenjem projekta "Alkarska staza".

6.	**Izrada projektne dokumentacije za biciklističku stazu Piket - Kerep**	**15.000,00**	
	- izrada projektne dokumentacije	**15.000,00**	opći prihodi i primici

U proračunu za 2025.godinu planiraju se sredstva za izradu idejne projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze (obostrano) na dionici Piket – Kerep, a nakon što ŽUC provede postupak evidentiranja predmetne ceste.

1.2.	***JAVNE ZELENE POVRŠINE****	***Dio koji se financira u 2025..g.***	***Izvori financiranja***
1.	**Izgradnja dječjeg igrališta Suhač**	**20.000,00**	
	- troškovnik, radovi, nadzor	**20.000,00**	opći prihodi i primici

U Proračunu za 2025.g. planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije nakon rješavanja imovinsko pravih odnosa (kupnja zemljišta - Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje) i izgradnju dječjeg igrališta u naselju Suhač.

2.	**Izrada projektne dokumentacije za gradnju sportskog terena za tenis, badminton i padel u Sinju.**	**90.000,00**	
	- radovi, nadzor	**9.000,00** **81.000,00**	opći i prihodi i primici namjenski prihodi

U 2024. godini Grad Sinj je izradio projektnu dokumentaciju i ishodio građevinsku dozvolu te se u proračunu za 2025. godinu planiraju sredstva za početak radova izgradnje sportskih terena za tenis, badminton i padel u Sinju.

3.	**Pumptruck staza u Gradskom parku**	**100.000,00**	
	-projektna dokumentacija, radovi	**51.000,00** **49.000,00**	opći prihodi i primici Pomoći iz EU sredstava

U proračunu za 2025.godinu planiraju se sredstva za izgradnju predmetne staze. Za realizaciju projekta potrebno je prethodno riješiti imovinsko-pravne odnose na katastarskoj čestici na kojoj će se u budućnosti nalaziti staza (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)

4.	**Izrada projektne dokumentacije za gradnju dječjeg igrališta na predjelu od semafora na Jakinu guvnu do Slanih stina**	**30.000,00**	
	-projektna dokumentacija, radovi	**30.000,00**	opći prihodi i primici

U Proračunu za 2025.g. planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije nakon rješavanja imovinsko pravih odnosa (kupnja zemljišta - Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje) i izgradnju dječjeg igrališta na predjelu od semafora na Jakinu guvnu do Slanih stina.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (*Javne zelene površine)* Zakona **o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).**

1.3.	*JAVNA RASVJETA*	*Dio koji se financira u 2025.g.*	*Izvori financiranja*
1.	**Rekonstrukcija ceste Privija – Han (javna rasvjeta)**	**40.000,00**	
	-javna rasvjeta	**40.000,00**	namjenski prihodi

U 2025.god. osiguravaju se sredstva za javnu rasvjetu na dionici ceste Privija Han - investitor radova rekonstrukcije ceste su Hrvatske ceste.

2.	**Izgradnja nogostupa Privija-Šuća**	**20.000,00**	
	- projektna dokumentacija	**20.000,00**	opći prihodi i primici

U 2025.god. osiguravaju se sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije državne ceste DC219 s dogradnjom nogostupa i javne rasvjete u mjestu Glavice Gornje na dionici od Šuće do Privije u duljini cca 2,60 km u suradnji s Hrvatskim cestama koje imaju namjeru ovaj projekt uvrstiti u plan nabave.

1.4.	*GROBLJA*	*Dio koji se financira u 2025.g.*	*Izvori financiranja*
1.	**Izgradnja groblja u naselju Jasensko**	**18.000,00**	opći prihodi i primici
	- pr. dokumentacija	**18.000,00**	

U Proračunu za 2025.god. planirana su sredstva za financiranje projektne dokumentacije: ugovaranje izrade Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole (za realizaciju ovog projekta potrebno je rješavanje imovinsko pravnih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje).

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	**Iznosi**
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:	146.000,00
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	240.000,00
1.3. JAVNA RASVJETA:	60.000,00
1.4. GROBLJA:	18.000,00

Ukupno za **građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** prema ovom Programu potrebno je: **464.000,00 €.**

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

2.1.	*GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE**	*Dio koji se financira u 2025.g.*	*Izvori financiranja*
1.	**Uređenje aktivnih bunara: na području Grada Sinja**	**40.000,00**	
	- radovi, nadzor	**20.000,00** **20.000,00**	općI i prihodi i primici namjenski prihodi

U Proračunu za 2025.g. planirana su sredstva za izradu troškovnika i radove nastavka uređenja bunara i to Ciganski bunar, bunar u Lučanima, Vodica na Suhaču te Radovića bunar na Radošiću.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. *6.* *(Građevine i uređaji javne namjene)* Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.2.	*JAVNA RASVJETA*	*Dio koji se financira u 2025.g.*	*Izvori financiranja*
1.	**Projektiranje i izgradnja rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak**	**10.000,00**	
	glavni projekt	**10.000,00**	općI prihodi i primici

U 2025. godini planiraju se sredstva za pokretanje aktivnosti za realizaciju izvođenja radova ove investicije.

2.3.	*JAVNE ZELENE POVRŠINE*	*Dio koji se financira u 2025.g.*	*Izvori financiranja*
1.	**Izrada projektne dokumentacije za premještanje kapelice Sv. Ante i uređenje spomeničkog parka K.O. Glavice**	**20.000,00**	

	Idejno rješenje, radovi	**20.000,00**	opći prihodi i primici

U 2025. godini planiraju se sredstva za izradu idejnog rješenja za premještanje kapelice i uređenje spomeničkog parka.

~~*2.4.*~~	~~*GROBLJA*~~	~~*Dio koji se financira u 2025.g.*~~	~~*Izvori financiranja*~~
1.	**Proširenje groblja u Turjacima**	**12.000,00**	
	glavni projekt	**12.000,00**	opći prihodi i primici

U proračunu za 2025.godinu planiraju se sredstva za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole nakon što se riješe imovinsko pravni odnosi postojećeg groblja i njegovog proširenja. (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)

2.	**Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama**	**10.000,00**	
	-projektna dokumentacija	**10.000,00**	opći prihodi i primici

Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno. Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te je potrebno utvrditi vlasništvo na postojećem zauzetom području, a paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan. Planirana sredstva u 2025. god. biti će dostatna za ovu fazu aktivnosti projekta. Biti će potreban otkup zemljišta (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje).

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	**Iznosi €**
2.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	40.000,00
2.2. JAVNA RASVJETA:	10.000,00
2.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	20.000,00
2.4. GROBLJA:	22.000,00

Ukupno za postojeće **građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati** prema ovom Programu potrebno je: **92.000,00€**

III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2025.G.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
Vrsta komunalne infrastrukture	**Iznos €**	**Izvori financiranja €**
NERAZVRSTANE CESTE:	146.000,00	1. Opći prihodi i primici: **146.000,00**
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	40,000,00	1. Opći prihodi i primici: **20.000,00** 2. Namjenski prihodi: **20.000,00**
JAVNE ZELENE POVRŠINE:	260.000,00	1. Opći prihodi i primici: **130.000,00** 2. Namjenski prihodi: **81.000,00** 3. Pomoći iz EU sredstava: **49.000,00**
JAVNA RASVJETA:	70.000,00	1. Opći prihodi i primici: **30.000,00** 2. Namjenski prihodi: **40.000,00**
GROBLJA:	40.000,00	1. Opći prihodi i primici: **40.000,00**
Ukupno:	**556.000,00**	**556.000,00**

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2025.g. objaviti će se u Službenom glasniku Grada Sinja , a stupa na snagu 01. siječnja 2025.g.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD SINJ 2 - GRADSKO VIJEĆE, SINJ SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić, ing.,