GRAD SINJ
202206674

Točka:

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021. godinu

Republika Hrvatska
Splitsko dalmatinska županija
Grad Sinj
Gradonačelnik
KLASA: 363-01/21-01/5
URBROJ: 2181-08-03-22-6
Sinj, 24. 06.2022.g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
n/p predsjednika
gosp. Petar Župić

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19), članka 72.st.1. i st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20), te članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Sinja na razmatranje i prihvaćanje **Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021. godinu.**

U skladu s člankom 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/10., 02/13. i 02/21), na radnim tijelima objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja davat će predstavnik izvršne vlasti Grada Sinja, a izvjestitelj ove točke dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja bit će v.d. Pročelnica, Ivana Majić.

Gradonačelnik:
Miro Bulj, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD SINJ GRADONAČELNIK SINJ SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE

uz Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021. godinu

1. Pravni temelj:

- Članak 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19 i 144/20),
- članak 74. st.1. i st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20), te
- članak 34. i 52. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21)

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim Programom, te svrha koja se želi postići uređenjem odnosa na predloženi način

Člankom 74.st1. i st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, te da se izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.
Gradsko vijeće Grada Sinja na 33.sjednici održanoj 22.prosinca 2020.god. donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021.god., dok je Gradsko vijeće Grada Sinja na 6. sjednici održanoj 29.studenoga 2021.godine donijelo Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021.god. istodobno s donošenjem Izmjena i dopuna proračuna Grada Sinja za 2021.god.

Iz sredstava planiranih Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture bilo je obuhvaćeno:
- održavanje nerazvrstane ceste **3.000.000,00 kn**
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima **150.000,00 kn**
- održavanje građevine javne odvodnje oborinskih voda **350.000,00 kn**
- održavanje javnih zelenih površina **640.000,00 kn**
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene **190.000,00 kn**
- održavanje groblja **400.000,00 kn**
- održavanje čistoće javnih površina **950.000,00 kn**
- održavanje javne rasvjete **2.500.000,00 kn**
- dezinsekcija i deratizacija javnih površina **170.000,00 kn**
- veterinarsko-higijeničarski poslovi **230.000,00 kn**

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđena su u iznosu od **8.580.000,00 kn.**

Slijedom navedenog dostavlja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021.g., Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

3. Procjena sredstava potrebnih za usvajanje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021.g.

Sredstva nisu potrebna.

4. Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021.g.

U privitku.

5. Prilozi

- Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021.g.

-Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021.god.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRA D S I NJ

Gradonačelnik

Klasa: 363-01/21-01/5
Ur.broj: 2181-08-03-22-5

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

Sinj, lipanj 2022.godine

Temeljem članka 74. st1. i st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.68/18, 110/18 i 32/20) Gradonačelnik Grada Sinja podnosi Gradskom vijeću Grada Sinja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2021.GODINU

1.

Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.god. utvrđuje se u opisu i opsegu izvršenje poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2021.god.

TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI IZ PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021.god.

	KOMUNALNE DJELATNOSTI	PLANIRANO	IZVRŠENO	% IZVRŠENJA
I	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.000.000,00	1.391.207,03	46,37%
II	ORŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	150.000,00	43.737,50	29,16%
III	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	350.000,00	208.887,69	59,68%
IV	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	640.000,00	578.666,04	90,42%
V	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	190.000,00	102.182,81	53,78%
VI	ODRŽAVANJE GROBLJA	400.000,00	367.567,36	91,89%
VII	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	950.000,00	922.250,00	97,08%
VIII	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.500.000,00	2.062.295,60	82,49%
IX	DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA	170.000,00	132.500,00	77,94%
X	VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	230.000,00	217.587,50	94,60%
	UKUPNO	8.580.000,00	6.026.881,53	70,24%

Ad I) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta:

U 2021.godini na poslove asfaltiranja utrošeno je **579.828,67** kn.
Asfaltiranje je izvodila tvrtka ASFALT AB d.o.o. Solin, dok je stručni nadzor nad ovim radovima obavljala tvrtka OBSTINATIO d.o.o. Split za što je plaćeno **21.875,00** kn.

(Grad Sinj je s tvrtkom ASFALT AB d.o.o. Solin sklopio ugovor 09.04.2021.god. nakon provedenog jednostavnog postupka javne nabave (< 500.000,00 kn) dok je u Programu održavanja komunalne infrastrukture za asfaltiranje nerazvrstanih cesta bilo planirano 1.550.000,00 kn.
U listpodu 2021.god. Grad Sinj je objavio Obavijest o nadmetanju za otvoreni postupak javne nabave za radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta, te je po završetku postupka 10.prosinca 2021.g. potpisan Okvirni sporazum za razdoblje od dvije godine sa izvođačem radova ASFALT AB d.o.o. Solin, a vrijednost okvirnog sporazuma je 3.299.375,00 kn)

2. Ostali radovi održavanja nerazvrstanih cesta

Ukupna vrijednost radova iznosila je **789.493,36 kn**, a odnose se na :

- Održavanja makadamskih kolnika i poljskih puteva, za što je utrošeno 487.478,53 kn, Izvođač na radovima održavanja makadamskih kolnika i poljskih puteva je obrt za graditeljtstvo BTA ZA GRADITELJSTVO, vl.obrta Boško Barać, Bajagić.
- Dobava vertikalne i obnova horizontalne prometne signalizacije iznosila je 25.969,50 kn, a predmetne poslove obavljala je tvrtka Signalizacija d.o.o. Zagreb
- Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta obavljalo je kom. društvo Čistoća Cetinske krajine d.o.o., što je iznosilo 25.010,01 kn.
- Uklanjanje šiblja i raslinja uz nerazvrstane ceste obavljalo je kom. društvo Čistoća Cetinske krajine d.o.o., za što je plaćeno 227.623,94 kuna.
- Sanaciju udarnih rupa na ulicama i cestama utrošeno je 23.411,38 kn.

Ad II) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

U okviru ove komunalne djelatnosti izvršeni su radovi izgradnje stepenica sa rukohvatom kod bazena (19.437,50 kn) i sanacija-preslagivanje opločnjaka u Put Petrovca (24.300,00 kn), te je ukupno utrošeno **43.737,50 kn**.

Ad III) ODVODNJA OBORINSKIH VODA

U okviru ove djelatnosti izvršeni su radovi (čišćenje zemljanih kanala i izgradnja oborinske odvodnje) u vrijednosti od **208.887,69** kuna, a radove je izvodilo trgovačko društvo Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.

Izvršeni su slijedeći radovi:
- čišćenje zemljanih kanala oborinske odvodnje – 6.036,25 kn
- izgradnja oborinske odvodnje u Karakašici, naselje Čovo – 202.851,44 kn

Ad IV) ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Ukupna vrijednost radova na održavanju javnih zelenih površina iznosila je **578.666,04** kn, a odnose se na:
- kosidbu, prehranu i zalijevanje travnjaka - 354.710,48 kn
- sadnju sezonskog cvijeća i trajnica - 81.125,99 kn
- podrezivanje i sječu stabala, te sadnju novih stabala - 56.787,07 kn
- uklanjanje divljih deponija - 86.042,50 kn.

Ad V) ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Za ovu komunalnu djelatnost ukupno utrošeno **102.182,81 kn**, od čega na održavanje fontana 18.000,00 kn, a na održavanje građevina i predmeta javne namjene 84.182,81 kn (izrada i montaža zaštitne ograde, izrada i montaža rešetke, održavanje dječijih sprava u parku, održavanje autobusnih nadstrešnica, izrada i montaža čelične ograde na rotoru nakon brisanja pješačkih prijelaza, zamjena puknutih dasaka i bojanje klupa, bravarski radovi na predmetima javne namjene...)

Ad VI) ODRŽAVANJE GROBLJA

Obuhvaća održavanje groblja u Sinju i naseljima na području Grada Sinja, ukupno devet groblja, te su ukupni troškovi održavanja iznosili 367.567,36 kn, a odnose se na:
- kosidbu groblja – 193.049,08 kn
- odvoz otpada s groblja - 123.913,28 kn
- radove na groblju sv.Frane u Sinju - 44.750,00 kn
- naknada za grobna mjesta – 2.910,00 kn
- izrada rampe na groblju Šatrinica u Glavicama - 2.975,00 kn.

Ad VII) ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Za obavljanje ove komunalne djelatnosti ukupno je utrošeno **922.250,00 kn** , a koje obavljanje je povjereno komunalnom društvu Čistoća Cetinske krajine d.o.o., te obuhvaća:
- čišćenje javnih površina (čišćenje ulica i trgova, te čišćenje zelenih površina) - 826.000,00 kn
- pranje ulica i trgova u I. zoni čišćenja u razdoblju lipanj-kolovoz - 96.250,00 kn

Ad VIII) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Na održavaje javne rasvjete ukupno utrošeno **2.062.295,60 kn**, a ista obuhvaća:

- plaćanje potrošene električne energije za javnu rasvjetu, što je u 2021.god. iznosilo 1.662.611,97 kuna,

- usluge održavanja javne rasvjete (troškovi održavanja postojećih rasvjetnih mjesta) što je u 2021.god. iznosilo 399.683,63 kn, a radove je obavljala tvrtka PROLUX d.o.o. Split.

Ad IX) DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA

Za obavljanje dezinsekcije i deratizacije javnih površina u 2021.god. ukupno utrošeno 132.500,00 kn, uslugu obavljala tvrtka LIKOMED VETERINA d.o.o. Sinj, a obuhvaća:
- proljetnu deratizaciju
- tri larvicidne dezinsekcije komaraca i dvije adulticidne dezinsekcije
- stručni nadzor nad provedbom mjera (Zavod za javno zdravstvo Splitsko Dalmatinske županije)

Ad X) VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI

Za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova ukupno plaćeno 217.587,50 kn, a obuhvaća:
- sakupljanje i zbrinjavanje uginulih životinja sa javnih površina na području Grada Sinja (uslugu obavljala higijeničarska služba LIKOMED VETERINA d.o.o. Brnaze) – 137.500,00 kn
- skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja na području Grada Sinja (uslugu obavljala tvrtka AS EKO d.o.o. Šibenik) – 80.087,50 kn.

2.

Ovo izvješće objavit će se u Službenom glasniku Grada Sinja.

Gradonačelnik

Miro Bulj

Na temelju čl. 72. st. 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" br. 68/18, 110/18,32/20), te čl. 35. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 10/09, 02/13 i 02/18) Gradsko vijeće Grada Sinja na 33. sjednici održanoj 22. prosinca 2020.godine donijelo je

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2021. GODINU

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu utvrđuje se:

- *iznos sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s izvorom financiranja,*
- *opis poslova sa procjenom troškova po djelatnostima.*

II.

Utvrđuje se ukupan iznos sredstava za ostvarenje Programa u iznosu od 7.950.000,00 kuna.

Izvori financiranja za ostvarenje Programa su :

- komunalna naknada 5.000.000,00 kn

- ostali izvori financiranja 2.950.000,00 kn

III.

Ovim Programom obuhvaćeno je:

1.	*Održavanje nerazvrstanih cesta*	*2.500.000,00 kn*
2.	*Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima*	*150.000,00 kn*
3.	*Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda*	*150.000,00 kn*
4.	*Održavanje javnih zelenih površina*	*490.000,00 kn*
5.	*Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene*	*190.000,00 kn*
6.	*Održavanje groblja*	*400.000,00 kn*
7.	*Održavanje čistoće javnih površina*	*900.000,00 kn*
8.	*Održavanje javne rasvjete*	*2.800.000,00 kn*
9.	*Dezinsekcija i deratizacija javnih površina*	*170.000,00 kn*
10.	*Veterinarsko – higijeničarski poslovi*	*200.000,00 kn*
	UKUPNO	***7.950.000,00 kn***

IV.

Opis poslova sa procjenom troškova:

1.	***ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA***		***2.500.000,00 kn***
1.1.	***Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja***		***1.550.000,00 kn***
	1.1.1.	*Asfaltiranje*	*1.480.000,00 kn*
	1.1.2.	*Stručni nadzor nad radovima asfaltiranja*	*70.000,00 kn*
1.2.	***Ostali radovi održavanja***		***950.000,00 kn***
	1.2.1.	*Uklanjanje šiblja i drugog raslinja uz nerazvrstane ceste*	*150.000,00 kn*
	1.2.2.	*Zimsko održavanje (prema posebnom programu)*	*70.000,00 kn*
	1.2.3.	*Održavanje makadamskih kolnika, poljskih putova, bankina i rigola*	*400.000,00 kn*
	1.2.4.	*Prometna signalizacija*	*130.000,00 kn*
	1.2.5.	*Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama i ulicama*	*150.000,00 kn*
	1.2.6.	*Nepredviđeni radovi*	*50.000,00 kn*
2.	***ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA***		***150.000,00 kn***
3.	***ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA***		***150.000,00 kn***

3.1.	Čišćenje i održavanje izgrađene oborinske kanalizacije i izgrađenih kanala oborinskih voda; popravak i zamjena slivnika, slivničkih rešetki i betonskih poklopaca; čišćenje zemljanih kanala		150.000,00 kn
4.	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA		490.000,00 kn
4.1.	**Kosidba, prehrana i zalijevanje travnjaka** Predviđeni radovi kosidbe obavljat će se po zonama: I zona – kosidba tri puta mjesečno II zona – kosidba tri puta u dva mjeseca III zona – kosidba jedan put u mjesec i pol dana		300.000,00 kn
4.2.	**Nabava i sadnja sezonskog cvijeća i trajnica** ➢ Petrovac ➢ Žankova glavica ➢ Matića ulica (vodoskok) ➢ Trg Franje Tuđmana ➢ Gradski park ➢ Otok u Splitskoj ulici, kružni tok i druge određene površine		60.000,00 kn
4.3.	**Podrezivanje i sječa stabala, nabava i sadnja novih** (Predviđeno dva puta godišnje na zelenim površinama i uz ulice u gradu Sinju. U godini za koju se donosi Program, planira se zasaditi određeni broj stabala i grmova.)		30.000,00 kn
4.4.	**Uklanjanje „divljih" deponija** (Obuhvaća čišćenje i odvoz otpada sa javnih površina koje nisu obuhvaćene redovnim čišćenjem i odvozom smeća. Radovi će se obavljati u suradnji s Mjesnim odborima.)		50.000,00 kn
4.5.	Ostalo održavanje javnih zelenih površina		50.000,00 kn
5.	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE		190.000,00 kn
5.1.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		190.000,00 kn
	5.1.1.	Održavanje fontana i vodoskoka ➢ Petrovac ➢ Šetalište Alojzija Stepinca ➢ Trg kralja Tomislava ➢ Trg Franje Tuđmana ➢ Matića ulica ➢ Gradski park ➢ Fontana ispod socijalnog ➢ Odrina ➢ Miletin	40.000,00 kn
	5.1.2.	Ostalo održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	150.000,00 kn
6.	ODRŽAVANJE GROBLJA Održavat će se sljedeća groblja: Sinj-pravoslavno 1.650 m² Brnaze 3.650 m² Turjaci 4.500 m² Lučane 5.500 m² Bajagić 9.600 m² Glavice - Šatrinica 6.000 m² Glavice - Šibenica 3.000 m² Gljev 7.900 m² Zelovo 4.200 m² UKUPNO: 46.000 m²		400.000,00 kn
6.1.	Održavanje groblja		400.000,00 kn
	6.1.1.	Kosidba – pet puta u sezoni	160.000,00 kn

	6.1.2.	Odvoz smeća	160.000,00 kn
	6.1.3.	Ostali radovi održavanja	80.000,00 kn
7.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		900.000,00 kn
7.1.	Čišćenje ulica, trgova i javnih zelenih površina - Sveukupno javne površine (I-VI zone čišćenja) 188.685 m2 - Sveukupno javne zelene površine (I-III zone čišćenja) 92.014 m2		840.000,00 kn
	7.1.1.	JAVNE POVRŠINE - I ZONA ČIŠĆENJA (čišćenje svakog dana)	
		1.Trg kralja Tomislava 1.150 m² 2.Glavička ulica 2.000 m² 3.Matića ulica 500 m² 4.Vrlička ulica (do Baljkova mosta) 2.700 m² 5.Brnaška ulica 900 m² 6.Žrtava rata 780 m² 7.Fratarski prolaz 450 m² 8.Put Petrovca 2.000 m² 9.Vlaški prolaz 200 m² 10.Andrije Kačića Miošića 1.440 m² 11.Trg Franje Tuđmana 3.700 m² 12.Kvartiri (stepenice) 240 m² 13.Banski prolaz 400 m² 14.Šetalište Alojzija Stepinca 1.000 m² 15.Put Međina 850 m² 16.Istarska ulica 1.000 m² 17. Antuna Konstantina Matasa 1.420 m² 18.Put Odrine (do socijalnog) 1.000 m² 19.Vladimira Nazora 320 m² 20.Ante Mike Tripala 300 m² 21.Franjevačke gimnazije 450 m² 22.Petrovac 660 m² 23.Miljenka Buljana (do pekare) 1.300 m² 24.Vukovarska ulica 2.700 m² 25.Staza kroz park (Glavička-Ćosin potok) 480 m² 26.Alkarsko trkalište 2.300 m² UKUPNO POVŠINA I ZONE 30.240 m²	
	7.1.2.	JAVNE POVRŠINE - II ZONA ČIŠĆENJA (čišćenje svakog trećeg dana)	
		1. Lovrića obor 240 m² 2. Litrin obor 300 m² 3. Kneza Branimira 2.560 m² 4. Zečev prolaz 300 m² 5. Stjepana Gunjače 1.550 m² 6. Put Ruduše (do ulice 126. brigade HV) 1.000 m² 7. Serdara Vučkovića 1.300 m² 8. Ivana Nelipića 1.500 m² 9. Dragašev prolaz 1.320 m² 10. Žankova glavica 1.420 m² 11. Vujanovićev prolaz i oko kućica 400 m² 12. Luka i prilazni putovi 1.380 m² 13. Put Ferate (do škole) 2.000 m² UKUPNO POVRŠINA II ZONE: 15.270 m²	
	7.1.3.	JAVNE POVRŠINE - III ZONA ČIŠĆENJA (čišćenje jedan put tjedno)	

		1. Put Pazara 1.200 m² 2. Pelimovac 670 m² 3. Splitska (nastavak) 4.000 m² 4. Vrlička (nastavak) 2.500 m² 5. 126. brigade HV (i parking Put Ruduše) 1.040 m² 6. Kralja Zvonimira 1.900 m² 7. Frane Bulića i Štalija 1.500 m² 8. Tripalov voćnjak 1.750 m² 9. Bazana i prilazni putevi 1.000 m² 10. Domovinskog rata (do Miluna) 1.500 m² 11. Put Ruduše (nastavak do bolnice) 600 m² 12. Brekin put i prilazni putovi 1.250 m² 13. Zagrebačka 4.000 m² 14. Pavla Vučkovića 1.250 m² 15. Dinka Šimunovića 1.060 m² 16. Jakino guvno 2.500 m² 17. Miljenka Buljana (nastavak) 2.720 m² 18. Staza kroz park (od doma do hotela) 550 m² 19. Trg Gojka Šuška 4.350 m² UKUPNO POVRŠINA III ZONE 35.340 m²	
	7.1.4.	JAVNE POVRŠINE - IV ZONA ČIŠĆENJA (čišćenje dva puta mjesečno) 1. Fra Ivana Markovića 3.680 m² 3. Šilanovac 650 m² 4. Mirka Božića 320 m² 5. Kvartiri 300 m² 6. Borićevac 2.800 m² 7. Kamičak 500 m² 8. Braće Radić 1.040 m² 9. Domaldova 850 m² 10. Ante Starčevića 2.700 m² 11. Knežev prolaz 400 m² 12. Put Odrine 3.375 m² 13. Put Piketa (do Ulice Put Šumarije) 2.200 m² 14. Stuparića obor 750 m² 15. Vrcanov obor 350 m² 16. Ramska 840 m² 17. Ćosin potok 2.640 m² 18. Ivana Frankopana 525 m² 19. Put Ferate (nastavak) 3.570 m² 20. Domovinskog rata (od Miluna do Nikolića) 3.500 m² 21. Staza križnog puta na Starom gradu 2.260 m² UKUPNO POVRŠINA IV ZONE 33.250 m²	
	7.1.5.	JAVNE POVRŠINE - V ZONA ČIŠĆENJA (čišćenje jedan put mjesečno) 1. Put šumarije 3.700 m² 2. Ive Filipovića-Grčića 2.500 m² 3. Lumbinov most 360 m² 4. Grabovčev prolaz 370 m² 5. Serdara Tomaševića 1.440 m²	

		6. Nikole Tesle	900 m²	
		7. Batonova	1.270 m²	
		8. Odrina	580 m²	
		9. Ruđera Boškovića	1.060 m²	
		10. Kneza Mislava	520 m²	
		11. Karajkova lokva	3.820 m²	
		12. Put Kuka	1.000 m²	
		13. Put Medinjaka	1.870 m²	
		14. Ivana Gundulića Put Piketa	180 m²	
		15. Dalmatinska	700 m²	
		16. Stepenice kod groblja	900 m²	
		UKUPNO POVRŠINA V ZONE	21.170 m²	
	7.1.6.	JAVNE POVRŠINE - VI ZONA ČIŠĆENJA (čišćenje jedan put dvomjesečno)		
		1. Put Radošića	670 m²	
		2. Šimuna Milinovića	870 m²	
		3. Hrvoja Vukčića Horvatinića	390 m²	
		4. Omiška	670 m²	
		5. Miletin	1.650 m²	
		6. Čugurina glavica	1.050 m²	
		7. Jadranska	370 m²	
		8. Ivana Meštrovića	6.300 m²	
		9. Jurja Dalmatinca	1.500 m²	
		10. Vlahe Bukovca	1.440 m²	
		11. Put Župića	1.700 m²	
		12. Put Ruduše (nastavak)	2.400 m²	
		13. Ćurlini	6.750 m²	
		14. Gorućica	1.570 m²	
		15. Čemer	2.675 m²	
		16. Drniška	1.500 m²	
		17. Put Pavića	5.880 m²	
		18. Imotska	520 m²	
		19. Solinska	1.050 m²	
		20. Put Šimaca	1.270 m²	
		21. Nogostup Filipa Grabovca	1.440 m²	
		22. Nogostup Brnaze	4.500 m²	
		23. Nogostup Glavice	1.440 m²	
		24. Nogostup Karakašica	1.680 m²	
		25. Nogostup Turjaci	4.130 m²	
		UKUPNO POVRŠINA VI ZONE	53.415 m²	
	7.1.7.	JAVNE ZELENE POVRŠINE - I ZONA (čišćenje svakog dana)		
		1. Đardin	5.500 m²	
		2. Park ispred Gradske uprave	2.000 m²	
		3. Gradski park	33.000 m²	
		4. Šetalište Alojzija Stepinca	630 m²	
		5. Žankova glavica	480 m²	
		6. Alkarsko trkalište (između drvoreda)	800 m²	
		UKUPNA POVRŠINA I ZONE	42.410 m²	
	7.1.8.	JAVNE ZELENE POVRŠINE – II ZONA		

		(čišćenje jedan put tjedno) *1. Štalija 2.680 m²* *2. Put Pazara 1.500 m²* *3. Vladimira Nazora 600 m²* *4. Splitska „otok" 250 m²* *5. Put Ruduše parking 100 m²* *6. Vlaški prolaz 120 m²* *7. Put Ferate 600 m²* *8. Trg Franje Tuđmana (iza zgrade) 150 m²* *9. Park u Zagrebačkoj ulici (ispred vojarne) 100 m²* *10. Kamičak 1.040 m²* *11. Tripalov voćnjak 5.050 m²* *12. Bazana 7.110 m²* *13. Luka 15.000 m²* *14. Novo naselje i oko bazena 12.000 m²* *15. Trg Gojka Šuška 1.194 m²* *UKUPNA POVRŠINA II ZONE 47.494 m²*	
	7.1.9.	*JAVNE ZELENE POVRŠINE – III ZONA* *(čišćenje dva puta mjesečno)* *1. Fra Ivana Markovića (ispod groblja) 360 m²* *2. Miletin 100 m²* *3. Domovinskog rata 150 m²* *4. Ruduša- spomen park 500 m²* *5. Stari Grad 1.000 m²* *UKUPNO POVRŠINA III ZONE: 2.110 m²*	
7.2.	***Pranje ulica i trgova***		***60.000,00 kn***
8.	***ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE***		***2.800.000,00 kn***
8.1.	***Rashodi za materijal i energiju***		***2.100.000,00kn***
8.2.	***Rashodi za usluge (tekuće i investicijsko održavanje)***		***700.000,00 kn***
9.	***DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA*** *Deratizacija i dezinsekcija obuhvaća djelatnosti u skladu sa „Prijedlogom mjera obvezne (preventivne) deratizacije i dezinsekcije Grada Sinja za 2020.god." izrađenom od Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, a uključuju:* *a) deratizacija - suzbijanje štetnih glodavaca* *b) dezinsekcije - larvicidna (3 puta godišnje)* *- adulticidna (2 puta godišnje)* *Nadzor nad provođenjem istog obavljat će Zavod za javno zdravstvo.*		***170.000,00 kn***
10.	*VETERINARSKO – HIGJENIČARSKI POSLOVI*		***200.000,00 kn***
10.1.	***Skupljanje i zbrinjavanje uginulih životinja s javnih površina na području grada Sinja***		***100.000,00 kn***
10.2.	***Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja***		***100.000,00 kn***

V.

Provođenje ovog Programa osigurava se kroz obavljanje komunalnih djelatnosti, na način kako je utvrđeno Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja" br. 02/19).

VI.

Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Sinja".

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 363-01/21-01/5
Ur. broj: 2175/01-01-21-2
Sinj, 22. prosinca 2020. godine

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Anđelko Bilandžić, v.r.

Temeljem članka 67. stavaka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 35. Statuta Grada Sinja (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 10/09, 02/13, 02/18, 32/20), Gradsko vijeće Grada Sinja na 33. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2021.GODINU

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu određuju se građevine komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2021.g. na području Grada Sinja:

1. *nerazvrstane ceste*
2. *javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila*
3. *javne zelene površine*
4. *građevine i uređaji javne namjene*
5. *javna rasvjeta*
6. *groblja i mrtvačnice*

Članak 2.

Građenje komunalne infrastrukture obuhvaća slijedeće radnje i radove:

1. *rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture,*
2. *uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta,*
3. *pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture,*
4. *građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.*

Članak 3.

Opis poslova s procjenom troškova i predvidivim izvorima financiranja:

Rb	*Opis poslova*	*Procijenjeni iznos troškova (u kn)*	*Predvidivi izvori financiranja*
1.	*Katastarska izmjera nerazvrstanih cesta*	*150.000,00*	*Proračun Grada Sinja*
2.	*Uređenje mrtvačnica i groblja*	*70.000,00*	*Proračun Grada Sinja* *SDŽ*
3.	*Gospodarska zona Kukuzovac (nastavak izgradnje prometnica na području III faze)*	*2.000.000,00*	*Proračun Grada Sinja* *Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta* *SDŽ*
4.	*Izgradnja nogostupa od Zorke Macana do spomenika Radošić Gornji*	*160.000,00*	*Proračun grada Sinja*

GRAD SINJ

202111272

Na temelju članka 72. stavka 1. i stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18, 32/20), te članka 34. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja" br. 2/21) Gradsko vijeće Grada Sinja na 6. sjednici održanoj 29. studenoga 2021. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2021. GODINU

I

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021.godinu, a kojeg je Gradsko vijeće Grada Sinja donijelo na 33. sjednici održanoj 22. prosinca 2020.god.

Točka II. mijenja se i glasi:

„Utvrđuje se ukupan iznos sredstava za ostvarenje Programa u iznosu od 8.580.000,00 kuna.
Izvori financiranja za ostvarenje Programa su:

- komunalna naknada ..... 5.000.000,00 kn
- opći prihodi i primici ..... 3.580.000,00 kn ."

Točka III.mijenja se i glasi:

„ Ovim Programom obuhvaćeno je:

		Program	Izmjene Programa
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.500.000,00 kn	3.000.000,00 kn
2.	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila	150.000,00 kn	150.000,00 kn
3.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	150.000,00 kn	350.000,00 kn
4.	Održavanje javnih zelenih površina	490.000,00 kn	640.000,00 kn
5.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	190.000,00 kn	190.000,00 kn
6.	Održavanje groblja	400.000,00 kn	400.000,00 kn
7.	Održavanje čistoće javnih površina	900.000,00 kn	950.000,00 kn
8.	Održavanje javne rasvjete	2.800.000,00 kn	2.500.000,00 kn
9.	Dezinsekcija i deratizacija javnih površina	170.000,00 kn	170.000,00 kn
10.	Veterinarsko-higijeničarski poslovi	200.000,00 kn	230.000,00 kn
	UKUPNO	7.950.000,00 kn	8.580.000,00 kn

U točci IV., glava 1. – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA mijenja se i glasi:

„1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	**3.000.000,00 kn**
1.1. **Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja**	**1.600.000,00 kn**
1.1.1. Asfaltiranje	1.500.000,00 kn
1.1.2. Stručni nadzor nad radovima asfaltiranja	100.000,00 kn
1.2. Ostali radovi održavanja	**1.400.000,00 kn**
1.2.1. Uklanjanje šiblja i drugog raslinja uz nerazvrstane ceste	300.000,00 kn
1.2.2. Zimsko održavanje (prema posebnom programu)	120.000,00 kn
1.2.3. Održavanje makadamskih kolnika, poljskih puteva....	600.000,00 kn
1.2.4. Prometna signalizacija	130.000,00 kn
1.2.5. Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama	150.000,00 kn
1.2.6. Nepredviđeni radovi	100.000,00 kn

U točci IV., glava 3.-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA mijenja se i glasi:

„ ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	**350.000,00 kn“**

U točci IV., glava 4.-ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA mijenja se i glasi:

„4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	**640.000,00 kn**
4.1. Kosidba, prehrana i zalijevanje travnjaka	300.000,00 kn
4.2. Nabava i sadnja sezonskog cvijeća i trajnica	90.000,00 kn
4.3. Podrezivanje i sječa stabala, nabava i sadnja novih	80.000,00 kn
4.4. Uklanjanje „divljih“ deponija	120.000,00 kn
4.5. Ostalo održavanje javnih zelenih površina	50.000,00 kn“

U točci IV., glava 7.-ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA mijenja se i glasi:

„7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	**950.000,00 kn**
7.1. Čišćenje ulica, trgova i javnih zelenih površina	840.000,00 kn
7.2. Pranje ulica i trgova	110.000,00 kn“

U točci IV., glava 8. – ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE mijenja se i glasi:

„ 8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	**2.500.000,00 kn**
8.1. Rashodi za materijal i energiju	2.100.000,00 kn
8.2. Rashodi za usluge(tekuće i investicijsko održavanje)	400.000,00 kn“

U točci IV., glava 10.- VETERINARSKO –HIGIJENIČARSKI POSLOVI mijenja se i glasi:

„10. VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	***230.000,00 kn***
10.1. Skupljanje i zbrinjavanje uginulih životinja s javnih površina na području Grada Sinja	150.000,00 kn
10.2. Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i i izgubljenih životinja	80.000,00 kn“

II

Izmjene i dopune Programa objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Sinja".

Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 363-01/21-01/ 5
Ur.broj: 2175/01-01-21-4
Sinj, 29. studenoga 2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA - GRAD SINJ 2 - GRADSKO VIJEĆE SINJ - SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić, ing.