GRAD SINJ

202609362

Točka:

PREDMET: PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2025. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Gradonačelnik

KLASA: 363-01/24-01/28
URBROJ: 2181-8-03-26-6
Sinj, 24. rujna 2026. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
n/p predsjednici
gđi Mariji Gaurini, prof.

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19, 144/20), članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20, 145/24) i članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Sinja na razmatranje i usvajanje **Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025. godinu.**

U skladu s člankom 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/10., 02/13. i 02/21), na radnim tijelima objašnjenja i obrazloženja u ime predlagatelja davat će predstavnik izvršne vlasti Grada Sinja, a izvjestitelj ove točke dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja bit će v.d. Pročelnica, **Slavica Matić Barać**, mag. ing. aedif.

REPUBLIKA HRVATSKA – GRADONAČELNIK – GRAD SINJ – SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Gradonačelnik:
Miro Bulj, v.r.

OBRAZLOŽENJE

uz Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025. godinu.

1. Pravni temelj:

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 48. stavku 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članku 74. stavcima 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) te člancima 34. i 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, broj 2/21), kojima su propisane nadležnosti gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Sinja u području komunalnog gospodarstva i upravljanja komunalnom infrastrukturom.

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim Programom, te svrha koja se želi postići uređenjem odnosa na predloženi način

Člankom 74.st1. i st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.68/18, 110/18 i 32/20,145/24) propisano je da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, te da se izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Gradsko vijeće Grada Sinja na 29.sjednici održanoj 30.prosinca 2024.god. donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025.god., istodobno s donošenjem Proračuna Grada Sinja za 2025.god.

iz sredstava planiranih Programom održavanja komunalne infrastrukture bilo je obuhvaćeno:

- održavanje nerazvrstanih cesta 530.000,00 eura
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila 25.000,00 eura
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 35.000,00 eura
- održavanje javnih zelenih površina 110.000,00 eura
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 20.000,00 eura
- održavanje groblja 55.000,00 eura
- održavanje čistoće javnih površina 130.000,00 eura
- održavanje javne rasvjete 400.000,00 eura
- dezinsekcija i deratizacija javnih površina 30.000,00 eura
- veterinarsko-higijeničarski poslovi 40.000,00 eura

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđena su u iznosu od 1.375.000,00 eura.

Slijedom navedenog dostavlja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025.g., Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

3. Procjena sredstava potrebnih za usvajanje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025.g.

Sredstva nisu potrebna.

4. Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025.g.

U privitku.

5. Prilozi

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Gradonačelnik

KLASA: 363-01/24-01/29
URBROJ: 2181-8-03-26-6
Sinj, --. rujna 2026. godine

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
GRADA SINJA ZA 2025. GODINU

Sinj, srpanj 2026. godine

Na temelju članka 74. st1. i st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.68/18, 110/18 i 32/20, 145/24) Gradonačelnik Grada Sinja podnosi Gradskom vijeću Grada Sinja

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2025.GODINU

1.

Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025.god. utvrđuje se u opisu i opsegu izvršenje poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2025.god.

TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI IZ PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024.god.

	KOMUNALNE DJELATNOSTI	PLANIRANO	IZVRŠENO	% IZVRŠENJA
I	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	530.000,00	238.495,82	45,00%
II	ORŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	25.000,00	1.042,50	4,17%
III	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	35.000,00	17.890,79	51,12%
IV	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	110.000,00	115.891,65	105,36%
V	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	20.000,00	9.057,03	45,29%
VI	ODRŽAVANJE GROBLJA	55.000,00	42.792,83	77,81%
VII	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	130.000,00	126.363,92	97,20%
VIII	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	400.000,00	474.754,32	118,69%
IX	DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA	30.000,00	28.952,50	96,51%
X	VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	40.000,00	26.812,70	67,03%

	UKUPNO	**1.375.000,00**	**1.082.054,06**	**78,69%**

Ad I) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta:

U 2025.godini na poslove asfaltiranja utrošeno je **91.064,04 eura**.

Asfaltiranje je izvodila tvrtka ASFALT AB d.o.o., a tvrtka PROGRING d.o.o. obavljala je poslove stručnog nadzora

2. Ostali radovi održavanja nerazvrstanih cesta

Ukupna vrijednost radova iznosila je **147.431,78 eura**, a odnose se na :

- Održavanja makadamskih kolnika i poljskih puteva, za što je utrošeno 64.732,36 eura. Izvođač na radovima održavanja makadamskih kolnika i poljskih puteva bio je obrt za građevinske radove i prijevoz RAVNINA.
- Dobava i postavljanje vertikalne i obnova horizontalne prometne signalizacije iznosila je 19.712,36 eura, a predmetne poslove obavljala je u prvom dijelu godine tvrtka Prvi Treptač d.o.o., a u drugom dijelu Signalizacija Dubrovnik d.o.o.
- Uklanjanje šiblja i raslinja uz nerazvrstane ceste obavljalo je komunalno društvo Čistoća Cetinske krajine d.o.o., za što je plaćeno 57.506,25 eura
- troškove Zimskog održavanja za koje je utrošeno 2.479,25 eura.
- Nepredviđeni radovi 3.001,56 eura

Ad II) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

U okviru ove komunalne djelatnosti izvršeni su radovi održavanja u vrijednosti **1.042,50 eura**, a odnose se na popravke oštećenih kamenih ploča na javnim površinama

Ad III) ODVODNJA OBORINSKIH VODA

U okviru ove djelatnosti izvršeni su radovi (čišćenje postojećih kanala i izgradnja oborinske odvodnje) u vrijednosti od **17.890,79 eura**, a radove je izvodilo trgovačko društvo Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.

Izvršeni su slijedeći radovi:
- čišćenje kanala oborinske odvodnje – 10.381,66 eura
- izgradnja objekata oborinske odvodnje- ulica A. Starčevića– 7.509,13 eura

Ad IV) ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Ukupna vrijednost radova na održavanju javnih zelenih površina iznosila je **115.891,65 eura**, a odnose se na:

- kosidbu, prehranu i zalijevanje travnjaka - 79.963,42 eura
- sadnju sezonskog cvijeća i trajnica - 9.304,53 eura
- podrezivanje i sječu stabala, te sadnju novih stabala - 17.299,41 eur
- uklanjanje divljih deponija - 9.324,29 eura

Ad V) ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Za ovu komunalnu djelatnost ukupno utrošeno je **9.057,03 eura** od čega za održavanje fontana i vodoskoka 1.298,28 eura, a 7.758,75 eura za održavanje ostalih građevina, uređaja i predmeta javne namjene (demontaža starih i montaža novih klupa i koševa za smeće, popravci klupa, bojanje klupa, zamjena lanaca na ljuljačkama, itd.)

Ad VI) ODRŽAVANJE GROBLJA

Obuhvaća održavanje groblja u Sinju i naseljima na području Grada Sinja, ukupno devet groblja, te su ukupni troškovi održavanja iznosili **42.792,83 eura**, a odnose se na:

- kosidbu groblja – 19.713,79 eura
- odvoz otpada s groblja - 20.579,04 eura
- radovi na uređenju kapelice na groblju u Brnazama– 2.500,00 eura

Ad VII) ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Za obavljanje ove komunalne djelatnosti ukupno je utrošeno **126.363,92 eura** , a koje obavljanje je povjereno komunalnom društvu Čistoća Cetinske krajine d.o.o., te obuhvaća:

- čišćenje javnih površina (čišćenje ulica i trgova, te čišćenje zelenih površina) - 119.976,11 eura
- pranje ulica i trgova u I. zoni čišćenja u razdoblju srpanj-kolovoz - 3.475,00 eura
- ostali radovi održavanja čistoće – visokotlačno pranje zidova u centru Grada (ul. Fra I. Markovića, zid groblje sv. Frane, zidovi u Vukovarskoj ulici) – 2.912,81 eura

Ad VIII) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Na održavanje javne rasvjete ukupno utrošeno **474.754,32 eura**, a ista obuhvaća:

- plaćanje potrošene električne energije za javnu rasvjetu, što je u 2025.god. iznosilo 366.335,82 eura,
- usluge održavanja javne rasvjete (troškovi održavanja postojećih rasvjetnih mjesta) što je u 2024.god. iznosilo 62.333,75 eura, a radove je obavljala tvrtka Elektro Bekan d.o.o. Sinj
- Radovi sanacije (investicijsko održavanje) javne rasvjete u dijelu ulice Alkarsko trkalište- Radovi po nalogu elektroenergetskog inspektora temeljem obavljenog inspekcijskog nadzora – 46.084,75 eura

Ad IX) DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA

Za obavljanje dezinsekcije i deratizacije javnih površina u 2025.god. ukupno je utrošeno **28.952,50 eura**, uslugu je obavljala tvrtka LIKOMED VETERINA d.o.o. Sinj, a obuhvaća:

- proljetnu i jesensku deratizaciju (05.-08. lipnja te od 24. studenog do 04. prosinca)
- tri larvicidne dezinsekcije komaraca (05.-08. lipnja, 27.-29.lipnja, 17.-19.srpnja) i dvije adulticidne dezinsekcije (25. srpnja i 28. kolovoza)

- stručni nadzor nad provedbom mjera - 1.327,50 eura (Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko Dalmatinske županije)

Ad X) VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI

Za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova ukupno plaćeno **26.812,70 eura**, a obuhvaća:

- sakupljanje i zbrinjavanje uginulih životinja sa javnih površina na području Grada Sinja (uslugu obavljala higijeničarska služba LIKOMED VETERINA d.o.o. Brnaze) – 11.482,70 eura
- skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja na području Grada Sinja (uslugu obavljala tvrtka AS EKO d.o.o. Šibenik) – 15.330,00 eura.

2.

Ovo izvješće objavit će se u Službenom glasniku Grada Sinja.

REPUBLIKA HRVATSKA - GRADONAČELNIK - SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD SINJ

Gradonačelnik

Miro Bulj v. r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/23-01/29
Urbroj: 2181-8-01-25-7
Sinj, --. rujna 2026. godine

.

Na temelju članka 89. Zakona o Proračunu („Narodne Novine“, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» br. 24/13,102/17, 01/20 i 147/20), članak 74. st.1. i st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18 i 32/20, 145/24),i članka 34. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Sinja na 10. sjednici održanoj dana --. rujna 2026. godine. donijelo je

Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2025. godinu sastavni je dio ovoga Zaključka.

Članak. 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Sinja.

Predsjednica Gradskog vijeća
Marija Gaurina. prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Gradsko vijeće

GRAD SINJ
202417843

KLASA: 363-01/23-01/28
URBROJ: 2181-8-01-24-3
Sinj, 30. prosinca 2024. godine

Na temelju članka 67. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće na 29. sjednici održanoj 30. prosinca 2024. godine donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2025. GOD.

Ovim Programom sukladno čl. 68. stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Grada Sinja u 2025.g., a dijelom će biti financirani iz namjenskih prihoda (komunalni doprinos, komunalna naknada...), općih prihoda i primitaka, pomoći, i to:

I. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja

II. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Na temelju odredbe čl. 69. st.1. Zakona, propisano je da program građenja sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture.

Izvori financiranja po stavkama su prikazani u tabelarnom prikazu po Projektima (**dio I., dio II.**), kao i u Rekapitulaciji po vrsti komunalne infrastrukture (**dio III.**) ovog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2025.g.

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

1.1.	*NERAZVRSTANE CESTE*	*Dio koji se financira u 2025.g.*	*Izvor financiranja*
1.	**Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma**	**50.000,00**	
	-radovi	**50.000,00**	opći prihodi i primici

U ožujku 2023. godine ishođena je građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03-22-01/000161 URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-23-0024, a u svibnju 2023. potpisan je sporazum o sufinanciranju i reguliranju međusobnih odnosa prilikom izvedbe radova rekonstrukcije navedene dionice. KLASA: 430-01/23-01/115 URBROJ: 2181-8-03-23-2. €. ŽUC je izvođača radova uveo u svibnju 2024. Završetak radova očekuje se koncem 2024.godine ili početkom 2025.godine te se za ovu stavku u proračunu za 2025. predviđa iznos potreban za podmirenje troškova građenja.

2.	**Izgradnja nogostupa u Bajagiću**	**20.000,00**	
	- izrada projektne dokumentacije	**20.000,00**	opći prihodi i primici

Izrađen je elaborat izvedenog stanja županijske ceste te je ishođena potvrda područnog ureda za katastar Split, odjel za katastar nekretnina Sinj, a za provođenje promjena u katastarskom operatu potrebna je prethodna provedba u zemljišnoj knjizi. U proračunu za 2025.godinu osiguravaju se sredstva za izradu daljnje projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Bajagiću u suradnji sa Županijskom upravom za ceste.

3.	**Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade**	**23.000,00**	
	-izrada projektne dokumentacije	**23.000,00**	opći prihodi i primici

U 2024. godini izrađeno je idejno rješenje, a u proračunu za 2025.godinu planiraju se sredstva za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela ulične mreže grada Sinja (dio ulica Put Ruduše (Dom zdravlja), ulica Goručica, dio ulice Put Župića do raskrižja s ulicom 126.brigade) sa rekonstrukcijom sustava javne rasvjete i dogradnjom pješačke staze. Prethodno je potrebno uskladiti prostorno plansku dokumentaciju (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje).

4.	**Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela ulične mreže (Put pazara, raskrižje Župići, Ulica 126.brigade HV, raskrižje Put Ruduše)**	**30.000,00**	
	-izrada projektne dokumentacije	**30.000,00**	opći prihodi i primici

U Proračunu za 2025.god. planiraju se sredstva za ugovaranje izrade Glavnog projekta (nakon ishođenja lokacijske dozvole, a za što je postupak predaje zahtjeva u tijeku) te evidentiranje dijela javne ceste LC67041 koji se nalazi u obuhvatu zahvata, a za što je sa ŽUC-om sklopljen sporazum krajem listopada 2023. godine. Imovinsko pravni odnosi će se rješavati u Upravnom odjelu za imovinu i prostorno uređenje.

5.	**Uređenje ulaza u Grad – Matića ulica**	**8.000,00**	
	- izrada projektne dokumentacije	**8.000,00**	opći prihodi i primici

U Proračunu za 2025.godinu planiraju se sredstva za revidiranje troškovnika radova (projektna dokumentacija je izrađena prije nekoliko godina) kao i usklađivanje predmetnog projektnog rješenja s idejnim rješenjem projekta "Alkarska staza".

6.	**Izrada projektne dokumentacije za biciklističku stazu Piket - Kerep**	**15.000,00**	
	- izrada projektne dokumentacije	**15.000,00**	opći prihodi i primici

U proračunu za 2025.godinu planiraju se sredstva za izradu idejne projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze (obostrano) na dionici Piket – Kerep, a nakon što ŽUC provede postupak evidentiranja predmetne ceste.

1.2.	*JAVNE ZELENE POVRŠINE**	***Dio koji se financira u 2025..g.***	***Izvori financiranja***
1.	**Izgradnja dječjeg igrališta Suhač**	**20.000,00**	
	- troškovnik, radovi, nadzor	**20.000,00**	opći prihodi i primici

U Proračunu za 2025.g. planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije nakon rješavanja imovinsko pravih odnosa (kupnja zemljišta - Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje) i izgradnju dječjeg igrališta u naselju Suhač.

2.	**Izrada projektne dokumentacije za gradnju sportskog terena za tenis, badminton i padel u Sinju.**	**90.000,00**	
	- radovi, nadzor	**9.000,00** **81.000,00**	opći i prihodi i primici namjenski prihodi

U 2024. godini Grad Sinj je izradio projektnu dokumentaciju i ishodio građevinsku dozvolu te se u proračunu za 2025. godinu planiraju sredstva za početak radova izgradnje sportskih terena za tenis, badminton i padel u Sinju.

3.	**Pumptruck staza u Gradskom parku**	**100.000,00**	
	-projektna dokumentacija, radovi	**51.000,00** **49.000,00**	opći prihodi i primici Pomoći iz EU sredstava

U proračunu za 2025.godinu planiraju se sredstva za izgradnju predmetne staze. Za realizaciju projekta potrebno je prethodno riješiti imovinsko-pravne odnose na katastarskoj čestici na kojoj će se u budućnosti nalaziti staza (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)

4.	**Izrada projektne dokumentacije za gradnju dječjeg igrališta na predjelu od semafora na Jakinu guvnu do Slanih stina**	**30.000,00**	
	-projektna dokumentacija, radovi	**30.000,00**	opći prihodi i primici

U Proračunu za 2025.g. planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije nakon rješavanja imovinsko pravih odnosa (kupnja zemljišta - Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje) i izgradnju dječjeg igrališta na predjelu od semafora na Jakinu guvnu do Slanih stina.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (*Javne zelene površine)* Zakona **o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).**

1.3.	*JAVNA RASVJETA*	*Dio koji se financira u 2025.g.*	*Izvori financiranja*
1.	**Rekonstrukcija ceste Privija – Han (javna rasvjeta)**	**40.000,00**	
	-javna rasvjeta	**40.000,00**	namjenski prihodi

U 2025.god. osiguravaju se sredstva za javnu rasvjetu na dionici ceste Privija Han - investitor radova rekonstrukcije ceste su Hrvatske ceste.

2.	**Izgradnja nogostupa Privija-Šuća**	**20.000,00**	
	- projektna dokumentacija	**20.000,00**	opći prihodi i primici

U 2025.god. osiguravaju se sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije državne ceste DC219 s dogradnjom nogostupa i javne rasvjete u mjestu Glavice Gornje na dionici od Šuće do Privije u duljini cca 2,60 km u suradnji s Hrvatskim cestama koje imaju namjeru ovaj projekt uvrstiti u plan nabave.

1.4.	*GROBLJA*	*Dio koji se financira u 2025.g.*	*Izvori financiranja*
1.	**Izgradnja groblja u naselju Jasensko**	**18.000,00**	opći prihodi i primici
	- pr. dokumentacija	**18.000,00**	

U Proračunu za 2025.god. planirana su sredstva za financiranje projektne dokumentacije: ugovaranje izrade Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole (za realizaciju ovog projekta potrebno je rješavanje imovinsko pravnih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje).

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	**Iznosi**
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:	146.000,00
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	240.000,00
1.3. JAVNA RASVJETA:	60.000,00
1.4. GROBLJA:	18.000,00

Ukupno za **građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** prema ovom Programu potrebno je: **464.000,00 €.**

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

2.1.	*GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE**	*Dio koji se financira u 2025.g.*	*Izvori financiranja*
1.	**Uređenje aktivnih bunara: na području Grada Sinja**	**40.000,00**	
	- radovi, nadzor	**20.000,00** **20.000,00**	općí i prihodi i primici namjenski prihodi

U Proračunu za 2025.g. planirana su sredstva za izradu troškovnika i radove nastavka uređenja bunara i to Ciganski bunar, bunar u Lučanima, Vodica na Suhaču te Radovića bunar na Radošiću.

*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. *6.* *(Građevine i uređaji javne namjene)* Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

2.2.	*JAVNA RASVJETA*	*Dio koji se financira u 2025.g.*	*Izvori financiranja*
1.	**Projektiranje i izgradnja rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak**	**10.000,00**	
	glavni projekt	**10.000,00**	općí prihodi i primici

U 2025. godini planiraju se sredstva za pokretanje aktivnosti za realizaciju izvođenja radova ove investicije.

2.3.	*JAVNE ZELENE POVRŠINE*	*Dio koji se financira u 2025.g.*	*Izvori financiranja*
1.	**Izrada projektne dokumentacije za premještanje kapelice Sv. Ante i uređenje spomeničkog parka K.O. Glavice**	**20.000,00**	

	Idejno rješenje, radovi	**20.000,00**	opći prihodi i primici

U 2025. godini planiraju se sredstva za izradu idejnog rješenja za premještanje kapelice i uređenje spomeničkog parka.

~~*2.4.*~~	~~*GROBLJA*~~	~~*Dio koji se financira u 2025.g.*~~	~~*Izvori financiranja*~~
1.	**Proširenje groblja u Turjacima**	**12.000,00**	
	glavni projekt	**12.000,00**	opći prihodi i primici

U proračunu za 2025.godinu planiraju se sredstva za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole nakon što se riješe imovinsko pravni odnosi postojećeg groblja i njegovog proširenja. (Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje)

2.	**Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama**	**10.000,00**	
	-projektna dokumentacija	**10.000,00**	opći prihodi i primici

Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno. Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te je potrebno utvrditi vlasništvo na postojećem zauzetom području, a paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan. Planirana sredstva u 2025. god. biti će dostatna za ovu fazu aktivnosti projekta. Biti će potreban otkup zemljišta (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje).

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
Vrsta komunalne infrastrukture	**Iznosi €**
2.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	40.000,00
2.2. JAVNA RASVJETA:	10.000,00
2.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	20.000,00
2.4. GROBLJA:	22.000,00

Ukupno za postojeće **građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati** prema ovom Programu potrebno je: **92.000,00€**

III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2025.G.

REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
Vrsta komunalne infrastrukture	**Iznos €**	**Izvori financiranja €**
NERAZVRSTANE CESTE:	146.000,00	1. Opći prihodi i primici: **146.000,00**
GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:	40,000,00	1. Opći prihodi i primici: **20.000,00** 2. Namjenski prihodi: **20.000,00**
JAVNE ZELENE POVRŠINE:	260.000,00	1. Opći prihodi i primici: **130.000,00** 2. Namjenski prihodi: **81.000,00** 3. Pomoći iz EU sredstava: **49.000,00**
JAVNA RASVJETA:	70.000,00	1. Opći prihodi i primici: **30.000,00** 2. Namjenski prihodi: **40.000,00**
GROBLJA:	40.000,00	1. Opći prihodi i primici: **40.000,00**
Ukupno:	**556.000,00**	**556.000,00**

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2025.g. objaviti će se u Službenom glasniku Grada Sinja , a stupa na snagu 01. siječnja 2025.g.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD SINJ 2 GRADSKO VIJEĆE SINJ SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Petar Župić, ing.,